

PROIECTE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IANUARIE - MARTIE 2026

MAI 2026

CUPRINS

Acronime și abrevieri	5
Sumar Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”	10
<i>Componenta 1: Spitalul Regional Bălți</i>	<i>10</i>
<i>Componenta 2: Spitalul Regional Cahul</i>	<i>10</i>
<i>Componenta 3: Consolidarea Capacității Instituționale de Implementare a Proiectului</i>	<i>10</i>
Progresul activităților, Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”	11
<i>Componenta 1: Spitalul Regional Bălți</i>	<i>11</i>
<i>Componenta 2: Spitalul Regional Cahul</i>	<i>12</i>
<i>Componenta 3: Consolidarea Capacității Instituționale de Implementare a Proiectului</i>	<i>12</i>
Debursările, Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”	12
Sumar „Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”	14
Progresul activităților, “Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027”	15
Componenta: Sectorul 18 Sănătate / C.2.1. Măsuri din Planul de reformă.....	15
<i>Acțiunea 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național</i>	<i>15</i>
<i>Acțiunea 2. Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat.....</i>	<i>15</i>
Debursările, “Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027”	17
Sumar Proiect „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”	19
Progresul activităților, Proiectul MIRS	20
Componenta 1: Îngrijire integrată la nivel spitalicesc pentru pacienții cu BNT	20
Componenta 2: Servicii integrate de prevenire și reabilitare la nivelul asistenței medicale primare și la nivel populațional.....	21
<i>Sub-componenta 2.1: Asistență primară și intervenții, la nivel de populație, pentru prevenirea și gestionarea BNT</i>	<i>21</i>
<i>Sub-componenta 2.2: Servicii de reabilitare preventive și de susținere.....</i>	<i>21</i>
Componenta 3: Pregătirea pentru pandemie	22
Componenta 4. Managementul Proiectului	23
Indicatorii de performanță, Proiectul MIRS	23
Debursările, Proiectul MIRS.....	23
Sumarul Programului TB/HIV în Rep. Moldova, aa. 2024-2026	25
Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta TB.....	27
Modulul: Servicii de prevenire TB/ TB-DR.....	27
<i>Intervenția: Screening și testare pentru infecția TB</i>	<i>27</i>
<i>Intervenția: Prevenirea și controlul infecției TB</i>	<i>27</i>
Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB	27
<i>Intervenția: Screening-ul pentru TB activă și diagnosticul cazurilor TB</i>	<i>27</i>
<i>Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB</i>	<i>29</i>
Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB-DR	29
<i>Intervenția: Serviciile DST și de diagnostic al cazurilor TB-DR</i>	<i>29</i>

<i>Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB-DR.....</i>	<i>30</i>
Modulul: TB/ TB-DR, în rândul populațiilor cheie vulnerabile (KVP)	31
<i>Intervenția: KVP – Populația mobilă (migranți externi).....</i>	<i>31</i>
<i>Intervenția: KVP – Persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate (PAFA)</i>	<i>31</i>
<i>Intervenția: KVP – Alte grupuri.....</i>	<i>31</i>
<i>Intervenția: KVP – Deținuți.....</i>	<i>33</i>
Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta HIV/SIDA.....	34
Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare.....	34
Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul BSB și partenerilor lor.....	35
<i>Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul BSB</i>	<i>35</i>
<i>Intervenția: Promovarea serviciilor de profilaxie pre-expunere (PrEP), în rândul BSB</i>	<i>36</i>
Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul PCD și partenerilor lor sexuali	36
<i>Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul PCD.....</i>	<i>36</i>
<i>Intervenția: Promovarea programelor de schimb de seringi, în rândul PCDI</i>	<i>37</i>
<i>Intervenția: Terapia de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale drog dependenței asistate medical, în rândul PCDI.....</i>	<i>38</i>
Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul LS, clienților și partenerilor lor sexuali.....	39
<i>Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul LS</i>	<i>39</i>
Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul deținuților	39
<i>Intervenția: Promovarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul deținuților</i>	<i>39</i>
Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV.....	40
<i>Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populațiilor cheie (BSB, PCD, LS, deținuți)</i>	<i>40</i>
<i>Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populației generale.....</i>	<i>41</i>
<i>Intervenția: Auto-testarea, în rândul populației generale.....</i>	<i>42</i>
Modulul: Servicii de tratament, îngrijire și suport HIV	43
<i>Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV, în rândul adulților (15 ani și peste) și copiilor (sub 15 ani).....</i>	<i>43</i>
<i>Intervenția: Gestionarea integrată a co-infecțiilor și comorbidităților, în rândul adulților și copiilor.....</i>	<i>45</i>
<i>Intervenția: Monitorizarea tratamentului – Încărcătura virală și toxicitatea preparatelor ARV</i>	<i>46</i>
Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/ TB.....	47
<i>Intervenția: Eliminarea stigmatizării și a discriminării în toate mediile</i>	<i>47</i>
<i>Intervenția: Sporirea accesului la asistență juridică, în domeniul HIV/ TB</i>	<i>47</i>
<i>Intervenția: Promovarea educației juridice, în domeniul HIV/TB</i>	<i>47</i>
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Consolidarea sistemelor comunitare.....	48
<i>Intervenția: Monitorizare condusă de comunitate (CLM)</i>	<i>48</i>
<i>Intervenția: Activități de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate</i>	<i>49</i>
<i>Intervenția: Fortificarea activităților de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltare managerială</i>	<i>50</i>

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Sisteme de monitorizare și evaluare.....	51
<i>Intervenția: Raportarea de rutină, în domeniul HIV/ TB</i>	<i>51</i>
<i>Intervenția: Activități de analiză, evaluare, revizuire și utilizare a datelor.....</i>	<i>51</i>
<i>Intervenția: Desfășurarea studiilor operaționale</i>	<i>52</i>
<i>Intervenția: Supravegherea HIV, TB și a malariei.....</i>	<i>52</i>
Modulul: Gestionare de program.....	53
<i>Intervenția: Coordonarea și gestionarea programelor naționale de răspuns la maladii.....</i>	<i>53</i>
Indicatorii de performanță ai Grantului, Programul TB/HIV	53
Debursările, Programul TB/HIV aa. 2024-2026	53
Gestionarea Programului TB/HIV, aa. 2024-2026	54
Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2025-2027	56
Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2025-2027	57
ANEXE.....	58

Acronime și abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ADRs	Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions)
aDSM	Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-safety monitoring and management)
AMS	Asistență medicală spitalicească
AMSA	Asistență medicală specializată de ambulatoriu
AMP	Asistență medicală primară
ANP	Administrația Națională a Penitenciarelor
ANSP	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
AO	Asociație Obștească
APL	Autoritate Publică Locală
ARV	Antiretroviral
AVC	Accident vascular cerebral
BEI	Banca Europeană de Investiții
BNT	Boli netransmisibile
BSB	Bărbați care practică sex cu bărbați
CEB	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
CLM	Monitorizare condusă de comunitate (Eng. Community Led Monitoring)
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină
CNC (TB/SIDA)	Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și control al tuberculozei
CNE	Comisia Națională de Experți
CSR	Centru Social Regional
CTV	Consiliere și testare voluntară
DOTS	Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed Treatment Short)
DRN	Dispensarul Republican de Narcologie
DST	Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug susceptibility testing)
EPTATF	Fondul fiduciar pentru asistență tehnică a Parteneriatului Estic
FG/ GFATM	Fondul Global de Combatare a SIDA, Tuberculozei și Malariei (Eng. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)
FSM	Fundația Soros - Moldova
GDF	Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility)
GLC	Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee)
GRSI	Grup cu risc sporit de infectare
GTL	Grup Tehnic de Lucru
HBV	Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus)
HCV	Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus)
HIV	Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human Immunodeficiency Virus)
IBBS	Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare HIV
IBRD	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
IDA	Asociația Internațională de Dezvoltare (Eng. The International Development Association)

IT	Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology)
ITS	Infecțiile cu transmitere sexuală
IMSP IP Chiril Draganiuc	Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
IMSP SCBI Toma Ciorbă	Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"
IP UCIMP DS	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
KAP	Populații cheie cu risc sporit de infectare (Eng. Key Affected Populations)
KVP	Populații cheie vulnerabile (Eng. Key Vulnerable Populations)
LGBTQIA	Colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală, transgen, queer, persoanele intersex, persoanele asexuale
LNR	Laboratorul Național de Referință
LRR	Laboratorul Regional de Referință
LS	Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale
MS	Ministerul Sănătății
mSTR	Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen)
M&E	Monitorizare și Evaluare
NIP	Eng. Neighborhood Investment Platform - un instrument regional de finanțare mixtă a UE care abordează deficitul critic de finanțare din vecinătatea sudică și estică a UE
OMS	Organizația Mondială a Sănătății
OSC	Organizație a societății civile
PAFA	Persoane adulte fără adăpost
Pandemic Fund (WB)	Fondul fiduciar pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii al Băncii Mondiale
PCD	Persoane consumatoare de droguri
PCDI	Persoane consumatoare de droguri injectabile
PCDNI	Persoane consumatoare de droguri non-injectabile
PFSCM	Partnership for Supply Chain Management – agent de achiziții și furnizor de servicii 4PL (4th party logistics)
PNRT	Programul Național de Răspuns la Tuberculoză
PN HIV	Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS
PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
PR	Recipient Principal (Eng. Principal Recipient)
PEP	Profilaxia post expunere (Eng. Post-Exposure Prophylaxis)
PrEP	Profilaxia pre expunere (Eng. Pre-Exposure Prophylaxis)
PSO	Proceduri Standard de Operare
PTH	Persoanele care trăiesc cu HIV
PTMF	Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt
RSSH	Sisteme de sănătate reziliente și durabile (Eng. Resilient and Sustainable Systems for Health)
SDC	Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (Eng. Swiss Agency for Development and Cooperation)
Servicii SSR	Servicii de sănătate sexuală și reproductivă
SIA	Contul de Impact Social (Eng. Social Impact Account) al CEB
SIDA	Sindromul imunodeficienței umane dobândite
SR	Sub-Recipient
Swedfund	Instituție de finanțare a dezvoltării, administrată de Ministerul Finanțelor din Suedia, cu misiunea de a reduce sărăcia prin investiții durabile în țările în curs de dezvoltare
TARV	Tratament antiretroviral

TB	Tuberculoza
TB-DR	Tuberculoza drog rezistentă
TB-DS	Tuberculoza drog sensibilă (Eng. drug-sensitive tuberculosis)
TB-MDR	Tuberculoza multi-drog rezistentă
TB-MDR/RR	Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin
TB-XDR	Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase
TFAO	Tratamentul farmacologic cu agoniști de opiacee
TG	Persoane transgen
TSO	Terapia de substituție cu opiacee
UE	Uniunea Europeană
UIN	Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний)
VST	Tratamentul Video Asistat al TB (Eng. Video Supported Treatment)

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul “Construcția Spitale Regionale – municipiile Bălți și Cahul”¹

¹ Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS (Ordinul MS nr. 555 din 23 iunie 2025), cu sprijinul CEB, NIP și BEI, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății.

Spitalul Regional Bălți

Donator:	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)
Acord de împrumut:	LD 2144
Data semnării:	13 octombrie 2023
Finanțare aprobată:	116 500 000.00 EURO • 86 000 000.00 EURO – împrumut CEB • 21 000 000.00 EURO – contribuție Guvern RM (Facilitatea de creștere economică a UE) • 9 000 000.00 EURO – grant de suport The Neighborhood Investment Platform (NIP)² • 500 000.00 EURO – grant SIA pentru suportul UIP
Data demarării:	Trimestrul IV, 2023
Data încheierii (ajustată decembrie 2025):	Trimestrul IV, 2031

Spitalul Regional Cahul

Donator:	Banca Europeană de Investiții (BEI)
Acord de împrumut:	87081
Data semnării:	8 iulie 2025
Finanțare aprobată:	101 000 000.00 EURO • fără contribuție Guvern RM
Data demarării:	Iulie, 2025
Data încheierii:	Iulie, 2030

² Acordare de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Spitalului Regional Bălți: prima etapă – finanțare NIP 1, aprobată în mai 2025, în valoare de 3 milioane EUR, și a doua etapă – finanțare NIP 2, aprobată în septembrie 2025, în valoare de 6 milioane EUR

Sumar Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”

Guvernul Republicii Moldova a demarat un program amplu de modernizare a sistemului public de sănătate din țară. În cadrul acestei inițiative, Guvernul a propus construcția a două spitale regionale în municipiile Bălți și Cahul, cu susținerea financiară a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și a Băncii Europene de Investiții (BEI).

Componenta 1: Spitalul Regional Bălți

În octombrie 2023, Republica Moldova a semnat un acord de împrumut pentru construirea unui nou spital regional. Valoarea totală a finanțării ajunge la 107 milioane euro, din care: 86 milioane provin de la CEB, iar 21 milioane reprezintă contribuția guvernului RM, prin Facilitatea de Creștere Economică a UE, în conformitate cu Planul de Creștere pentru Republica Moldova, aa. 2025-2027.

Obiectivul acordului de împrumut a fost construirea, în municipiul Bălți, a unui spital regional de 38.000 m², cu 340 de paturi pentru spitalizare și 78 pentru ambulatoriu, inițial planificat să deservească circa 900.000 de locuitori din nordul țării.

În mai 2025, în susținerea activităților acordului de împrumut, statul a obținut un grant de 3 milioane euro din partea platformei NIP a UE: 1,15 milioane pentru designul conceptual al spitalului (RIBA 3) și 1,85 milioane pentru designul tehnic (RIBA 4). În septembrie 2025, a fost oferit un grant suplimentar de 6 milioane euro pentru cofinanțarea construcției, astfel că finanțarea totală oferită de NIP ajunge la 9 milioane euro.

Termenul de finalizare a proiectului, stabilit inițial pentru 31 decembrie 2028, a fost reprogramat pentru trimestrul IV al anului 2031.

Componenta 2: Spitalul Regional Cahul

Pe 8 iulie 2025, Republica Moldova a semnat cu BEI un acord de împrumut pentru construirea unui nou spital terțiar regional în sudul țării. Valoarea totală a proiectului a fost estimată la 101 milioane euro, finanțată integral din surse externe, fără contribuție guvernamentală.

Obiectivul acordului de împrumut este construirea, în municipiul Cahul, a unui spital regional de 50.800 m², cu 204 de paturi pentru spitalizare, destinat să deservească aproximativ 300.000 de locuitori din sudul țării.

Termenul de finalizare a proiectului, conform contractului de finanțare, este stabilit pentru semestrul II al anului 2030.

Componenta 3: Consolidarea Capacității Instituționale de Implementare a Proiectului

Acordurile de finanțare cu CEB și BEI impun cerințe stricte privind organizarea și funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP). Astfel, acordul de împrumut cu CEB privind *Construcția Spitalului Regional Bălți* prevede formarea unei UIP dedicate în cadrul Ministerului Sănătății, cu o echipă minimă formată din manager de proiect, responsabil financiar, specialist în achiziții și inginer, precum și crearea unui Comitet de Coordonare condus de Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. În cazul proiectului *Construcția Spitalului*

Regional Cahul, acordul de împrumut cu BEI condiționează acordarea primei tranșe de finanțare de existența unui Plan de Guvernanță și Management complet și aprobat, care să includă dovada constituirii UIP și un plan de achiziții integral, acoperind toate contractele propuse spre finanțare.

În acest context, în septembrie 2022, Republica Moldova a obținut un grant de suport, din partea Fondului Fiduciar pentru Asistență Tehnică al Parteneriatului Estic (EPTATF) al BEI, în valoare de 498.000 EUR, în scopul operaționalizării prompte a Unității de Implementare a Proiectului “Construcția Spitale Regionale - Bălți și Cahul” prin angajarea consultanților specializați necesari pentru pregătirea și implementarea proiectului. Grantul de suport a fost acordat pentru perioada 2022-2024. Perioada de implementare a grantului urmează a fi prelungită până la 31 decembrie 2026.

Progresul activităților, Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”

Componenta 1: Spitalul Regional Bălți

Implementarea Proiectului Spitalului Regional Bălți

După anularea procedurii de licitație pentru contractarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic conceptual și a documentației de proiectare-construcție, în luna august 2025, și revizuirea ulterioară a termenilor de referință, în luna octombrie 2025, implementarea *Proiectului Spitalului Regional Bălți* a intrat într-o nouă etapă de pregătire. Aceasta a fost marcată de obținerea avizului favorabil din partea CEB la 28 noiembrie 2025. Astfel, cu un buget estimat la 1 150 000.00 EUR, licitația internațională pentru contractarea serviciilor de proiectare conceptuală și pentru pregătirea dosarului „Proiectare & Construcție” urmează să fie relansată în perioada primului semestru al anului 2026.

Odată cu noul calendar oficial, care prevede finalizarea obiectivului spre sfârșitul anului 2031, Ministerul Sănătății pune accent pe sustenabilitatea investiției, prin recalibrarea parametrilor tehnici în cadrul unui dialog constructiv cu partenerii de dezvoltare și experții locali. Această etapă de actualizare urmărește adaptarea capacității spitalicești la noile realități demografice și la indicatorii de morbiditate, dar mai ales la reconfigurarea rețelei sanitare regionale. Procesul este marcat de consolidarea capacității operaționale a Spitalului Regional Bălți, ca urmare a investițiilor de aproximativ 10 milioane de euro realizate recent. În acest context, viitoarea structură a Spitalului va fi orientată către furnizarea de servicii medicale de înaltă performanță și acuitate, evitând suprapunerea capacităților de spitalizare existente și asigurând o utilizare eficientă a resurselor publice.

În *trimestrul I. 2026*, urmare a misiunii de monitorizare a experților CEB din 27–29 ianuarie 2026, Ministerul Sănătății a inițiat dialogul strategic cu finanțatorii externi, astfel încât proiectarea conceptuală relansată să reflecte indicatorii recalibrați privind serviciile medicale și numărul de paturi din viitorul spital. Viziunea Ministerului a fost prezentată oficial băncii într-o Notă Conceptuală din 25 martie 2026, document ce va servi drept bază pentru etapa următoare de aliniere procedurală.

Componenta 2: Spitalul Regional Cahul

Implementarea Proiectului Spitalului Regional Cahul

Studiul de fezabilitate pentru Spitalul Regional Cahul, finanțat cu peste 1,3 milioane EUR de Swedfund se află în faza finală de elaborare (contract de consultanță cu Strategic Medical Infrastructure Ltd din 17 aprilie 2024). Ministerul Sănătății, în colaborare cu Swedfund, BEI și Unitatea de Implementare a Proiectului, a adoptat o abordare participativă, implicând spitale terțiare, autorități locale și instituții de profil în definirea și evaluarea livrabilelor. Această metodologie a permis aprobarea Designului Conceptual la 5 mai 2025, fundament pentru decizia pozitivă de finanțare a BEI. În prezent, ultimul dintre cele 16 livrabile – „Studiul final de fezabilitate” – se află în etapa de definitivare. Odată finalizat și validat de către Ministerul Sănătății, acesta va marca trecerea proiectului la faza de Proiectare tehnică și Executare.

Astfel, *Proiectul Spitalului Regional Cahul* a înregistrat un progres semnificativ datorită abordării participative, care a facilitat aprobarea rapidă a designului conceptual și obținerea finanțării. După depășirea etapei pregătitoare, proiectul va continua să valorifice sinergiile create cu partenerii financiari și actorii implicați din domeniul clinic.

Componenta 3: Consolidarea Capacității Instituționale de Implementare a Proiectului

Conform Ordinului MS nr. 555/23.06.2025, responsabilitatea implementării Proiectului a fost transferată către IP UCIMP DS, ceea ce a evidențiat necesitatea accelerării dezvoltării capacității operaționale a UIP. Deși IP UCIMP DS dispune de experiență în derularea proiectelor din domeniul sănătății, complexitatea actuală impune extinderea rapidă a echipei, integrarea expertizei tehnice multisectoriale și adaptarea instituțională la cerințele stricte ale cadrului de implementare. Totodată, caracterul strategic al deciziilor viitoare necesită implicarea directă și constantă a Ministerului Sănătății și a Comitetului de Coordonare al proiectului.

Recomandările strategice pentru UIP – IP UCIMP DS, în perioada trimestrului I. 2026, au vizat: (i) consolidarea imediată a capacității IP UCIMP DS prin angajarea și instruirea personalului-cheie, pentru conformitate și eficiență în gestionarea proiectelor; (ii) finalizarea și aprobarea de către băncile donatoare a documentelor esențiale, în special: Planul de Guvernanță și Planul de Achiziții; (iii) menținerea unei consultări constante cu Ministerul Sănătății, pentru a facilita avansarea proiectului atât în faza de pregătire (Spitalul Regional Bălți), cât și în faza de execuție (Spitalul Regional Cahul).

Totodată, conform Ordinului MS nr. 217/23.03.2026 cu privire la modificarea Ordinului MS nr. 555/23.06.2025, responsabilitatea implementării Proiectului a fost transferată, începând cu 01 aprilie 2026, de la IP UCIMP DS către Ministerul Sănătății.

Debursările, Proiect “Construcția Spitale Regionale – Bălți și Cahul”

Către data de **31 martie 2026**, în cadrul Împrumuturilor CEB nr. LD 2144 și BEI nr. 87081, nu au fost efectuate debursări.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

„Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”³

³ Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS (Ordinul MS nr. 555 din 23 iunie 2025), cu sprijinul UE, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății și a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Sumar „Planul de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”

Agenda de Reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, reprezintă un angajament ferm al Guvernului pentru o Moldovă europeană, competitivă, verde și incluzivă, deschisă investițiilor și oportunităților de dezvoltare durabilă. Elaborarea Agendei a fost coordonată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și instituțiile naționale relevante. Documentul cuprinde 56 de reforme și 153 de măsuri concrete, structurate pe 7 piloni esențiali, menite să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, să sporească competitivitatea economică și să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.

Agenda de reforme 2025–2027 este finanțată în baza sprijinului acordat de Uniunea Europeană, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 98/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 257-260, art. 296), Acordului de împrumut dintre Republica Moldova, reprezentată de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a Moldovei, în calitate de agent al împrumutatului, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de creditor, privind acordarea Facilității de reformă și creștere pentru Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 118/2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 293-296, art. 326).

Planul de Creștere include *două reforme majore cu impact direct asupra sistemului de sănătate: **Reforma 4.6.17–18**, axată pe îmbunătățirea calității prestării serviciilor de sănătate la nivel național, inclusiv prin inițierea reformelor sistemice ale rețelei spitalicești, și **Reforma 4.7.19–20**, orientată spre dezvoltarea instrumentelor digitale integrate pentru asigurarea unui acces mai bun și a unei calități superioare a asistenței medicale. Ambele reforme, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, reprezintă piloni esențiali pentru modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova.*

Reforma privind rețeaua spitalicească vizează dezvoltarea unui cadru strategic și metodologic pentru planificarea regională a serviciilor medicale, fundamentat pe date solide privind infrastructura existentă, resursele umane și performanța financiară a instituțiilor spitalicești. Asistența tehnică aferentă acestei reforme este realizată printr-o structură mixtă de expertiză, care combină expertiza internațională, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, cu expertiza locală, având drept scop alinierea procesului de reformă la bunele practici europene și la standardele internaționale de planificare sanitară. Acest demers creează premisele pentru luarea unor decizii strategice informate și pentru optimizarea utilizării resurselor în sectorul spitalicesc.

Un alt domeniu important prevăzut în cadrul reformelor din Planul de Creștere îl constituie consolidarea guvernantei resurselor umane din sănătate, prin dezvoltarea cadrului de reglementare și operațional pentru implementarea procedurii de licențiere/certificare a cadrelor medicale. În acest sens, a fost planificată asistență tehnică pentru elaborarea instrumentelor aferente modului SI ERUSS, precum și pentru organizarea instruirilor destinate personalului responsabil de resurse umane din instituțiile medicale, în vederea aplicării uniforme a procedurilor de licențiere/certificare.

În paralel, **Reforma privind digitalizarea sectorului sănătății** urmărește consolidarea unui ecosistem digital interoperabil, centrat pe implementarea Dosarului Electronic de Sănătate (DES) și pe alinierea cadrului național la Spațiul European al Datelor de Sănătate (EHDS). În acest sens, au fost inițiate procese de achiziție pentru asistență tehnică dedicată elaborării conceptului tehnic și arhitecturii digitale a DES, analizei cadrului legal național și transunerii prevederilor europene relevante, evaluării opțiunilor de infrastructură IT necesare funcționării DES la scară națională, precum și evaluării fezabilității modernizării sistemelor informaționale existente (SIAMP și SIAMS) din domeniul asistenței medicale primare și spitalicești.

Progresul activităților, “Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027”

Componenta: Sectorul 18 Sănătate / C.2.1. Măsuri din Planul de reformă

Acțiunea 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național

Activitatea 1.1: Reforme sistemice ale sistemului spitalicesc, vizând descentralizarea asistenței medicale specializate, integrarea spitalelor regionale existente și viitoare în rețeaua națională, prin dezvoltarea unei rețele regionale integrate de trimitere

Activitatea vizează promovarea reformelor sistemice ale sistemului spitalicesc, orientate spre descentralizarea asistenței medicale specializate, integrarea spitalelor regionale specializate existente și planificate în rețeaua națională de spitale, precum și dezvoltarea unei rețele regionale integrate de trimitere a pacienților.

În perioada raportată, cei trei consultanți selectați (un expert internațional și doi experți locali) au finalizat toate livrabilele aferente activităților contractate pentru anul 2025, pentru oferirea sprijinului tehnic și strategic în planificarea rețelei spitalicești din Republica Moldova (contracte de consultanță: MDA/EUGP/CS/IC/01 – în valoare de 16 830.00 EUR, MDA/EUGP/CS/LC/02 – în valoare de 99 000.00 MDL, și MDA/EUGP/CS/LC/03 – în valoare de 76 744.00 MDL).

La fel, IP UCIMP DS a asigurat elaborarea Termenilor de Referință pentru contractarea unei companii specializate, care urmează să ofere suport tehnic și strategic pentru elaborarea unui document integrat complex privind regionalizarea serviciilor medicale și dezvoltarea rețelei spitalicești din Republica Moldova. Termenii de Referință și planul de acțiuni pentru anul 2026 au fost coordonate cu Ministerul Sănătății, precum și cu grupul de lucru privind reforma spitalicească, constituit prin ordin al Ministrului Sănătății. Procesul de coordonare a vizat alinierea obiectivelor și activităților planificate la prioritățile strategice ale sectorului sănătății și la direcțiile de reformă asumate la nivel național. Ulterior, IP UCIMP DS a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiei responsabile de elaborarea documentului strategic integrat, prin intermediul platformei guvernamentale de achiziții, în conformitate cu cadrul normativ național și prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrele viitoare.

Acțiunea 2. Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat

Activitatea 2.1: Sistem național de licențiere pentru profesioniștii din sănătate, cu calificarea a minimum 200 de lucrători

În cadrul activității, au fost planificate: realizarea asistenței tehnice pentru elaborarea cadrului de reglementare și operațional necesar adoptării și implementării procedurii de licențiere a cadrelor medicale, dezvoltarea instrumentelor informatice aferente modului SI ERUSS, precum și organizarea instruirilor destinate personalului responsabil de resurse umane din instituțiile medico-sanitare, în vederea aplicării uniforme a procedurilor de licențiere.

Activitatea sus-menționată nu a putut fi implementată în 2025 din cauza timpului limitat, complexității și modificărilor normative aflate în curs. Pentru a asigura coerența juridică și sustenabilitatea, aceasta a fost reprogramată pentru trimestrul II. 2026, cu scopul de a crea un cadru legal stabil, aliniat standardelor europene, necesar licențierii profesioniștilor din sănătate. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrele viitoare.

Activitatea 2.2: Digitalizarea sectorului sănătății, prin implementarea dosarelor electronice de sănătate (DES)

În perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat oferirea serviciilor de asistență tehnică, precum urmează:

- Cu privire la *elaborarea conceptului tehnic și arhitecturii digitale a Dosarului Electronic de Sănătate (DES)*, precum și dezvoltarea proiectului hotărârii de Guvern, care să răspundă nevoilor sistemului medical din Republica Moldova și să asigure trecerea treptată de la fișele pe suport de hârtie la un sistem digital unificat, securizat și interoperabil – a fost selectată compania locală PRIDE SYSTEM SRL (contract MDA/EUGP/CS/LC/04, în valoare de 1 160 000.00 MDL). Livrabilele prevăzute contractual au fost prezentate spre examinare grupului de lucru responsabil, fiind analizate din perspectiva corespunderii soluției propuse cu obiectivul de tranziție graduală de la documentația medicală pe suport de hârtie la un sistem digital unificat, securizat și interoperabil.
- Cu privire la analiza cadrului legal, *transpunerea Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS) și integrarea DES* și a datelor secundare, și anume: formularea unor recomandări pentru transpunerea principiilor și prevederilor Regulamentului (UE) 2025/327 privind EHDS, precum și alinierea la standardele și actele europene relevante, inclusiv eIDAS și GDPR – au fost selectați doi consultanți locali, un jurist și un specialist IT (contracte MDA/EU/GP/CS/LC/07 și MDA/EU/GP/CS/LC/08, în valoare de 249 760.00 MDL fiecare). Livrabilele aferente domeniilor juridic și IT au fost prezentate spre examinare grupului de lucru responsabil, cu accent pe formularea recomandărilor privind transpunerea principiilor și prevederilor Regulamentului (UE) 2025/327 privind EHDS, precum și alinierea la standardele europene relevante, inclusiv eIDAS și GDPR.
- Pentru *evaluarea opțiunilor de infrastructură necesare pentru funcționarea DES la scară națională* și elaborarea unui plan etapizat de implementare, pe durata a 5 ani, destinat să asigure cerințele de stocare, procesare și securitate a datelor medicale, și anume: identificarea celor mai eficiente și sustenabile soluții tehnice, fie prin utilizarea infrastructurii naționale existente, cum este MCloud, fie prin integrarea unor infrastructuri dedicate sau hibride, capabile să gestioneze volumele masive de date clinice și imagistice generate de DES – a fost selectat un consultant IT local (contract MDA/EU/GP/CS/LC/06, în valoare de 200 000.00 MDL). Livrabilele prevăzute contractual au fost prezentate spre examinare grupului de lucru responsabil, fiind analizate din perspectiva identificării soluțiilor tehnice sustenabile pentru stocarea, procesarea și securitatea datelor medicale, inclusiv prin utilizarea infrastructurii naționale existente, cum ar fi MCloud, sau prin integrarea unor infrastructuri dedicate ori hibride.

- Pentru realizarea unei *evaluări complete a funcționalităților actuale și a fezabilității modernizării sau înlocuirii sistemelor informaționale SIA AMP și SIA AMS*, în vederea alinierii acestora la cerințele unui ecosistem digital modern și interoperabil în domeniul sănătății, și anume: identificarea limitărilor tehnice, juridice și operaționale ale sistemelor existente, precum și determinarea opțiunilor optime pentru modernizare, extindere sau reconstrucție, astfel încât acestea să poată fi integrate în viitorul sistem al DES – a fost selectată compania locală SMARTGOV SRL (contract MDA/EUGP/CS/LC/05, în valoare de 696 000.00 MDL). Livrabilele prevăzute contractual au fost prezentate spre examinare grupului de lucru responsabil, fiind analizate limitările tehnice, juridice și operaționale ale sistemelor existente, precum și opțiunile de modernizare, extindere sau reconstrucție, în vederea integrării acestora în viitorul ecosistem digital al DES.

Astfel, *la finele trimestrului I. 2026*, companiile și consultanții contractați au prezentat livrabilele aferente contractelor încheiate, acestea aflându-se în proces de examinare tehnică și instituțională. Procesul de analiză este realizat cu implicarea grupurilor de lucru constituite pe platforma Ministerului Sănătății, care examinează documentele prezentate și formulează propuneri de ajustare, completare și îmbunătățire, în vederea alinierii livrabilelor la necesitățile sistemului de sănătate și la cadrul normativ aplicabil. Finalizarea procesului de acceptare a livrabilelor urmează să fie realizată după examinarea integrală a documentelor și integrarea propunerilor formulate de părțile implicate.

La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat elaborarea Termenilor de Referință pentru poziția de manager de proiect DES, care urmează să asigure coordonarea procesului de elaborare și implementare a Dosarului Electronic de Sănătate (DES) în Republica Moldova. În rezultat, a fost lansată procedura de achiziție aferentă, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil și prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu desemnarea managerului de proiect preconizată pentru trimestrul II. 2026.

Debursările, “Planul de creștere al RM, pentru anii 2025-2027”

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 2**.

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

3. Proiectul „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”⁴

Donator:	IBRD/ IDA
Acord de împrumut:	17 iunie 2024
Numărul împrumutului:	9646-MD
Finanțare aprobată:	36 200 000.00 EURO
Data demarării:	01 decembrie 2024
Data încheierii:	31 decembrie 2029

Acord de grant:	17 iunie 2024
Numărul grantului:	TF0C4575
Finanțare aprobată:	5 612 000.00 USD
Data demarării:	01 decembrie 2024
Data încheierii:	31 martie 2027

Acord de grant:	03 septembrie 2025
Numărul grantului:	TF0C7597
Finanțare aprobată:	2 113 000.00 USD
Data demarării:	-
Data încheierii:	30 septembrie 2028

⁴ Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS (Ordinul MS nr. 555 din 23 iunie 2025), cu sprijinul IBRD/ IDA, Pandemic Fund (WB) și SDC, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății.

Sumar Proiect „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”

Împrumutul 9646-MD al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD)/ Asociației Internaționale de Dezvoltare (IDA), grantul TF0C4575 al Fondului fiduciar pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii (Pandemic Fund), precum și grantul TF0C7597 al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) sunt oferite în susținerea Proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”.

Proiectul „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”, finanțat de IBRD/ IDA (Grupul Băncii Mondiale), este aliniat cu Strategia Națională de Sănătate, dezvoltată de Guvernul Republicii Moldova, precum și cu Obiectivul 3 al Agendei 2030 a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – „asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării”.

Scopul principal al Proiectului este îmbunătățirea rezilienței sistemului de sănătate din Moldova prin consolidarea îngrijirii bolilor netransmisibile și asigurarea unui răspuns prompt și eficient la pandemii, crize sau urgențe eligibile.

Obiectivele Proiectului sunt: (i) Consolidarea serviciilor de îngrijire pentru bolile netransmisibile (BNT) prin îmbunătățirea componentelor de prevenire și reabilitare, cu accent pe accidentele vasculare cerebrale și infarctele miocardice, la toate nivelurile sistemului de sănătate; și (ii) Prevenirea, pregătirea și gestionarea unui răspuns prompt și eficient, în cazul unei pandemii, crize sau urgențe eligibile.

Componentele Proiectului:

1. ***Îngrijire integrată la nivel spitalicesc pentru pacienții cu BNT***

Această componentă prevede: (i) consolidarea capacităților de răspuns în caz de urgențe medicale, cu risc sporit pentru viața și sănătatea pacienților, cu accent pe accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord, (ii) dezvoltarea și modernizarea departamentelor, din cadrul IMSP, precum și dotarea acestora cu dispozitive medicale necesare, (iii) sprijinirea activităților de îmbunătățire a calității, eficienței și accesibilității serviciilor de reabilitare, oferind prioritate pacienților care urmează un episod acut și necesită servicii intensive de reabilitare.

2. ***Servicii integrate de prevenire și reabilitare la nivelul asistenței medicale primare și la nivel populațional***

Grupul țintă îl constituie pacienții cu risc crescut de accident vascular cerebral și infarct miocardic. Componenta are ca obiective principale: (i) întărirea serviciilor de asistență medicală preventivă; și (ii) promovarea sănătății, prin depistarea timpurie a bolilor, dezvoltarea serviciilor de reabilitare și implementarea programelor de suport dedicate acestor pacienți. Aceasta este organizată în două subcomponente distincte:

a) Asistență primară și intervenții, la nivel de populație, pentru prevenirea și gestionarea BNT

Această activitate prevede asigurarea desfășurării: (i) programelor de prevenire și management al BNT, în rândul populației generale și a refugiaților; (ii) activităților de screening și tratament; (iii) instruirii lucrătorilor în

domeniul sănătății; (iv) campaniilor de informare publică pentru reducerea principalilor factori de risc ai accidentelor vasculare cerebrale și infarctului, precum hipertensiunea, consumul excesiv de sare, sedentarismul și alimentația nesănătoasă; (v) extinderii programelor de telemedicină și dezvoltării soluțiilor digitale pentru sănătate și servicii medicale.

b) Servicii de reabilitare preventive și de susținere

Această activitate urmărește integrarea îngrijirii multidisciplinare pentru pacienții cardiaci și cu AVC, consolidarea infrastructurii digitale pentru reabilitare, elaborarea planurilor de externare și a protocoalelor la nivelul asistenței medicale primare, dezvoltarea materialelor de suport pentru reabilitare și implementarea modelelor de îngrijire la domiciliu, cu scopul de a reduce tratamentele inutile și spitalizările prelungite.

3. Pregătirea pentru pandemie

Componenta are ca obiectiv consolidarea pregătirii pentru situații de urgență în sănătatea publică, inclusiv pandemii, prin: modernizarea infrastructurii subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a spațiilor de depozitare, renovarea și dotarea rețelei de laboratoare cu echipamente necesare, precum și oferirea de asistență tehnică și instruire pentru întărirea capacității de răspuns.

4. Managementul Proiectului

Componenta dată prevede achitarea experților, din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (UIP), pentru acordarea suportului în coordonarea, monitorizarea și implementarea acestuia, precum și acoperirea costurilor de audit, inclusiv cheltuielile operaționale ale unității.

5. Răspunsul la situații de urgență

Obiectivul acestei componente constă în îmbunătățirea capacității de răspuns a Republicii Moldova la situații de urgență cu risc sporit pentru viața și sănătatea populației. O situație de urgență eligibilă pentru finanțare este un eveniment care a cauzat sau este probabil să provoace în mod iminent un impact economic și/sau social negativ major, asociat cu un dezastru.

Progresul activităților, Proiectul MIRS

Componenta 1: Îngrijire integrată la nivel spitalicesc pentru pacienții cu BNT

Activitatea prevede desfășurarea activităților de proiectare și executare a lucrărilor de modernizare a secțiilor de reabilitare existente în cadrul IMSP din țară.

În baza ordinului MS nr. 1030 din 13 decembrie 2024, au fost nominalizate primele 12 IMSP, în cadrul cărora, în perioada aa. 2025–2026, urmează a fi desfășurate activitățile de proiectare și executare a lucrărilor de modernizare a secțiilor de reabilitare existente, și anume: Centrul Republican de reabilitare pentru copii, Spitalul de Recuperare și Îngrijiri Cronice (fostul Spital Clinic al Ministerului Sănătății), SC Bălți, SR Edineț, SR Șoldănești, SR Telenești, SR Hâncești, SR Leova, SR Căușeni, SR Călărași, SR Rezina și SR Strășeni. La fel,

pentru a doua jumătate a anului 2026, au fost propuse alte 19 IMSP, precum: SR Briceni, SR Ocnița, SR Dondușeni, SR Râșcani, SR Drochia, SR Soroca, SR Sângerei, SR Florești, SR Glodeni, SR Fălești, SR Nisporeni, SR Ungheni, SR Anenii Noi, SR Cimișlia, SR Ștefan Vodă, SR Ialoveni, SR Cantemir, SR Cahul și SR Comrat.

În acest context, în cadrul ședinței grupului de lucru din 28 martie 2025, au fost aprobați Termenii de Referință (ToR) pentru serviciile de consultanță privind elaborarea proiectului, estimarea costurilor și actualizarea serviciilor de supervizare de autor pentru lucrările de modernizare a spațiilor și organizare a serviciilor de reabilitare, în cadrul instituțiilor sanitare publice spitalicești raionale și republicane. În trimestrele II - IV. 2025, au fost lansate concursurile (procedura de achiziție a fost împărțită în patru proceduri separate) și recepționate expresiile de interes. Totodată, în perioada raportată, procedura a fost anulată ca urmare a reevaluării planurilor privind activitățile de proiectare și executare a lucrărilor de modernizare a secțiilor de reabilitare. Lansarea repetată a concursurilor, recepționarea expresiilor de interes și procesul de evaluare a acestora sunt preconizate pentru luna aprilie 2026, iar procedura de semnare a contractelor – pentru trimestrul II. 2026.

Componenta 2: Servicii integrate de prevenire și reabilitare la nivelul asistenței medicale primare și la nivel populațional

Sub-componenta 2.1: Asistență primară și intervenții, la nivel de populație, pentru prevenirea și gestionarea BNT

Activitatea prevede, în anul 2026: (i) elaborarea protocoalelor naționale privind BNT și (ii) desfășurarea campaniilor de sensibilizare privind prevenirea primară și secundară a BNT, la nivelul populației generale.

Sub-componenta 2.2: Servicii de reabilitare preventive și de susținere

Activitatea prevede, în anul 2026: (i) elaborarea de ghiduri și proceduri standard de operare (SOP) pentru dezvoltarea mecanismului de interconectare între serviciul AMP și cel spitalicesc, în cadrul programelor de urmărire, reabilitare și gestionare a BNT, (ii) consolidarea infrastructurii digitale pentru reabilitare, în cadrul Serviciului Național de Asistență Medicală pentru AVC, și (iii) consolidarea infrastructurii, la nivel de centre medicale primare, cu modificări de accesibilitate care ar permite accesul pacienților cu dizabilități.

În perioada trimestrului I. 2026, progresul în cadrul acestei componente a fost limitat, în principal din cauza întârzierilor în finalizarea responsabilităților instituționale și a planificării operaționale. Deși direcția strategică este clară — axată pe prevenirea bolilor netransmisibile (NCD) și pe reabilitarea post-acute a pacienților cu accident vascular cerebral și afecțiuni cardiace — în perioada de raportare nu au fost implementate activități substanțiale la nivel practic.

Acțiunile planificate pentru următoarele trimestre de raportare vizează finalizarea aranjamentelor instituționale și desemnarea responsabililor principali pentru sub-activități. Prin urmare, activitățile aferente acestei componente sunt programate pentru o etapă ulterioară, în conformitate cu planul de achiziții al proiectului MIRS.

Componenta 3: Pregătirea pentru pandemie

Activitatea prevede desfășurarea activităților de modernizare a infrastructurii subdiviziunilor ANSP și a spațiilor de depozitare a acesteia, precum și efectuarea lucrărilor de reparație la Centrele de Sănătate Publică din țară.

În baza Ordinului MS nr. 15 din 14 ianuarie 2025, a fost aprobată Lista obiectelor pentru lucrări de construcție și reparație a edificiilor, precum urmează: Depozitul ANSP, CSP Soroca, CSP Orhei și CSP Căușeni. În acest context, *în perioada trimestrelor II-IV. 2025*, a fost asigurată desfășurarea activităților de contractare a următoarelor servicii, pentru desfășurarea activităților pregătitoare pentru lucrările civile planificate, precum:

- Elaborarea proiectului, estimarea costurilor și actualizarea serviciilor de supervizare de autor pentru lucrările de reparație și modernizarea rețelelor ingineresti la CSP Căușeni (contract MD-MHLSP-471723-CS-CDS cu SC ARHIDOC SRL din 29.04.2025, în valoare totală de 276 036.00 MDL). Activitatea a fost finalizată în luna iulie 2025.
- Efectuarea lucrărilor de construcție a sistemelor de distribuție a gazelor medicale pentru Blocul nr. 1 al ANSP (contract MD-MHLSP-477336-CW-RFQ cu Eurogalex Prim SRL din 05.05.2025, în valoare totală de 312 130.00 MDL). Lucrările de construcție au fost finalizate la sfârșitul lunii iunie 2025. Testarea sistemului de gaze medicale a fost efectuată în perioada iulie–august 2025, cu semnarea ulterioară a actului de predare-primire a lucrărilor efectuate de către ANSP (luna august, 2025).
- Supervizarea tehnică și monitorizarea execuției lucrărilor civile (contract MD-MHLSP-471892-CS-CQS cu Marisan Procon SRL din 01.09.2025, în valoare totală de 921 251.00 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată până la finele lunii iunie 2026.
- Elaborarea proiectului, estimarea costurilor și actualizarea serviciilor de supervizare de autor pentru construcția unui depozit destinat ANSP, precum și pentru executarea lucrărilor de reparație la CSP Soroca și CSP Orhei (contract MD-MHLSP-471719-CS-CDS cu SC IGC-Construct SRL din 29.04.2025, în valoare totală de 784 865.00 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată în luna august 2026.

La fel, a fost asigurată desfășurarea activităților de contractare a următoarelor servicii, pentru desfășurarea lucrărilor civile propriu-zise, precum:

- Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii depozitului din cadrul ANSP (contract MD-MHLSP-471885-CW-RFB cu PRO EX 2005 SRL din 05.08.2025, în valoare totală de 5 034 265.79 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată în luna aprilie 2026.
- Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii/ reparație capitală a clădirii CSP Orhei (contract MD-MHLSP-471890-CW-RFB cu Unicons AI SRL & Galicus SRL din 31.12.2025, în valoare totală de 28 421 849.73 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată în luna august 2026.
- Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii/ reparație capitală a edificiilor și rețelelor de alimentare cu energie electrică și gaze exterioare de la CSP Căușeni (contract MD-MHLSP-471891-CW-RFB cu Unicons AI SRL & Galicus SRL din 31.12.2025, în valoare totală de 19 636 823.85 MDL). Activitatea urmează a fi finalizată în luna octombrie 2026.
- Efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii/ reparație capitală a clădirii CSP Soroca (contract MD-MHLSP-471888-CW-RFB cu Eurogalex Prim SRL din 13.01.2026, în valoare totală de 1 334 682.84 USD). Activitatea urmează a fi finalizată în luna august 2026.

- Efectuarea lucrărilor de supraveghere de autor pentru lucrările de reparații și rețelele ingineresti la CSP Căușeni (contract MD-CIMU-526768-NC-DIR cu SC ARHIDOC SRL din 06.01.2026, în valoare totală de 5 569.36 USD). Activitatea urmează a fi finalizată în luna decembrie 2026.

Componenta 4. Managementul Proiectului

IP UCIMP DS a asigurat realizarea următoarelor activități: (i) finanțarea consultantilor locali, din cadrul echipei Unității de Implementare a Proiectului, angajați pentru implementarea, coordonarea și managementul proiectului MIRS: Specialist în Managementul Financiar, Consultant Contabil, Specialist în Achiziții, Specialist în domeniul Mediului, Specialist în domeniul Social, Inginer Lucrări Civile, Specialist M&E și Asistent de Proiect; (ii) acoperirea costurilor de audit al proiectului; și (iii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

În perioada trimestrului I. 2026, IP UCIMP DS a asigurat lansarea procesului de achiziție a serviciilor de audit financiar, pentru perioada anului 2025. La fel, a fost demarată procedura de selectare a Coordonatorului de Proiect, cu semnarea contractului planificată pentru perioada trimestrului II. 2026.

Totodată, conform Ordinului MS nr. 217/23.03.2026 cu privire la modificarea Ordinului MS nr. 555/23.06.2025, responsabilitatea implementării Proiectului a fost transferată, începând cu 01 aprilie 2026, de la IP UCIMP DS către Ministerul Sănătății.

Indicatorii de performanță, Proiectul MIRS

În conformitate cu cadrul de performanță/ rezultate al Proiectului MIRS, pentru indicatorii de rezultat durabil și pentru cei programatici intermediari, în baza cărora se măsoară performanța Proiectului - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Debursările, Proiectul MIRS

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 3B**.

Partea 4.1

RAPORT DE PROGRES

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”⁵

Donator:	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Numărul grantului:	MDA-C-PCIMU 3623
Acord de grant:	18 decembrie 2023
Finanțare aprobată:	17 088 691.00 EURO ⁶
Data demarării:	01 ianuarie 2024
Data încheierii:	31 decembrie 2026

⁵ Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS, cu sprijinul Fondului Global, în coordonarea și monitorizarea Ministerului Sănătății și a CNC TB/SIDA.

⁶ Suma grantului a fost revizuită, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 27.06.2025 - Revisions to Republic of Moldova Allocation and Grant Cycle 7 (2023-2025 Allocation Period) Grant amount.

Sumarul Programului TB/HIV în Rep. Moldova, aa. 2024-2026

Grantul Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 3623), aa.2024-2026, este implementat pentru a sprijini răspunsul național la tuberculoză și HIV/SIDA, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente în accesarea acestora.

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Răspuns la Tuberculoză (2022-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2022-2025). Proiectele noilor Programe Naționale de Răspuns la Tuberculoză (PNRT) și de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (PN HIV) pentru perioada 2026–2030 au fost elaborate, cu scopul de a asigura continuitatea programelor derulate în anii 2022–2025. Aprobarea acestora este preconizată prin Hotărâre a Guvernului Republicii Moldova în trimestrul II. 2026.

Programul a fost construit în conformitate cu Strategia Națională de Sănătate 2022-2030, alături de alte documente strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB” a Organizației Mondiale a Sănătății 2015-2035: Strategia Globală și Obiectivele pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 2015; Planul Global „End TB”: 2023-2030; Al Treilea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG-3), privind eradicarea epidemiilor cu TB și HIV/SIDA către anul 2030 (Declarația ONU din 2016); Strategia Fondului Global 2023-2028: Combaterea Pandemiilor și Construirea unei Lumi mai Sănătoase și mai Echitabile.

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la medicamente anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu TB-DR, prin implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente de control al infecției;

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB:

- i. Pacienții cu tuberculoză
- ii. Pacienții cu tuberculoză multi-drog rezistentă (TB-MDR)
- iii. Deținuții
- iv. Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
- v. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- vi. Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA:

- i. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
- ii. Persoanele cu co-infecția HIV/SIDA + TB
- iii. Deținuții
- iv. Populații cheie afectate: BSB (inclusiv TG), PCD (inclusiv PCDI și PCDNI), LS.

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta TB

Modulul: Servicii de prevenire TB/ TB-DR

Intervenția: Screening și testare pentru infecția TB

Procurarea testelor cutanate bazate pe antigenul TB (TBST) pentru infecția Mycobacterium tuberculosis (MTB)

În baza necesităților de teste pentru diagnosticul infecției MTB, pentru a. 2025, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/906 din 12.11.2024), IP UCIMP DS a asigurat livrarea integrală, în luna februarie 2026, a 240 flacoane (a câte 10 doze fiecare) de teste cutanate SIILTIBCY pentru diagnosticul infecției MTB (contract 305/GD/T cu Iplussolutions – GDF din 06.12.2024, în valoare totală de 8 873.93 USD).

Intervenția: Prevenirea și controlul infecției TB

Dezvoltarea și implementarea materialelor de informare, educare și comunicare pentru GRSI

Centrul PAS⁷ a asigurat, de comun cu reprezentanții PNRT, realizarea mai multor activități, precum urmează: (i) Au fost realizate și tipărite materiale informaționale dedicate TB, menite să sprijine atât publicul larg, cât și persoanele afectate de această boală. Distribuirea lor s-a făcut direct în teren, către cabinetele medicilor ftiziopneumologi și către organizațiile societății civile implicate activ în răspunsul la TB; (ii) Începând cu luna ianuarie 2026, a fost lansată o campanie de informare prin materiale explicative, destinată informării publicului despre TB. În perioada de raportare, au fost realizate nouă materiale video dedicate acestei teme; (iii) În perioada 23 martie – 1 aprilie 2026, s-a desfășurat o campanie de informare la radio și televiziune privind testarea la TV. Mesajele au fost difuzate pe mai multe posturi TV (Jurnal TV, Moldova 1, Pro TV, TV8, RLIVE, Noroc TV, Unu TV, Moldova 2 și Global 24), dar și pe radiouri cu acoperire națională (Jurnal FM, Noroc FM, Radio Moldova și Vocea Basarabiei); (iv) La data de 25 martie, Centrul PAS a organizat, în parteneriat cu Departamentul de coordonare a PNRT (IMSP IP Chiril Draganiuc), Forumul Național „Reziliența răspunsului național la tuberculoză în Republica Moldova”. Evenimentul a constituit o platformă de dialog pentru consolidarea eforturilor comune în combaterea TB și a reunit peste o sută de participanți: reprezentanți ai MS, IMSP IP Chiril Draganiuc, structuri internaționale implicate în răspunsul la TB, medici și activiști din sectorul asociativ.

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă și diagnosticul cazurilor TB

Asigurarea controlului extern și de rutină (intern) al calității pentru LNR TB

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de acoperire a costurilor de livrare, în luna martie 2026, a următoarei tranșe de probe pentru efectuarea controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR TB (contract 321/GD/T cu INSTAND eV din 18.03.2025, în valoare de 3 764.00 EUR). Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

⁷ Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 3623, aa. 2024-2026, în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS_24 din 31.01.2024, în valoare de 4 649 104.00 EUR).

Procurarea echipamentelor și consumabilelor de laborator în microbiologia TB

În baza necesităților de echipamente, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru aa. 2025, IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri:

- procurarea echipamentelor de laborator în microbiologia TB: termoshaker/ incubator (4 unități), destinate IMSP IP Chiril Draganiuc, IMSP SC Bălți și Spitalului TB Bender, cu livrare integrală în luna ianuarie 2026 (contract 342/GD/T cu UNOPS/ StopTB – GDF din 22.08.2025, în valoare totală de 27 242.95 USD);
- procurarea echipamentelor BD BACTEC MGIT: model 960, toate componentele (1 sistem) și model 320, toate componentele (1 sistem), inclusiv servicii de instalare și instruire – destinate LNR, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, cu livrare integrală în luna octombrie 2025 (contracte cu Becton Dickinson BV din 21 august 2025: 335/GD/T în valoare totală de 60 384.77 USD și 336/GD/T în valoare totală de 38 961.91 USD); serviciile de instalare și instruire au fost prestate în perioada trimestrului I.2026;
- procurarea sistemelor automate de turnare (pompa peristaltică DOSYWEL UP, Alliance Bio Expertise, Franța), 2 unități, și preparare a mediilor nutritive (MEDIWEL 10, Alliance Bio Expertise, Franța), 2 unități – destinate IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender, cu livrare integrală în lunile noiembrie 2025 și ianuarie 2026 (contracte din 22 septembrie 2025: 337/GD/T cu SanMedico SRL, în valoare totală de 149 000.00 MDL, și 338/GD/T cu Laboratorium Grup SRL, în valoare totală de 705 000.00 MDL);
- procurarea balanței analitice electronice pentru testarea susceptibilității la medicamente (DST) în tuberculoză, 2 unități – destinate IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender, cu livrare integrală în luna ianuarie 2026 (contract 339/GD/T cu Melitax-Grup SRL din 23 octombrie 2025, în valoare totală de 53 000.00 MDL);
- procurarea incubatorului de precizie cu ventilație și control avansat, Binder GmbH (Germania), 2 unități – destinate IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalului TB Bender, cu livrare integrală în lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026 (contract 340/GD/T cu Imunotehnomed SRL din 23 octombrie 2025, în valoare totală de 87 500.00 MDL);
- procurarea UPS din seria Sinergy III cu conversie dublă online (2 unități), pentru sistemele BD BACTEC™ MGIT™, din cadrul LNR TB – cu livrare integrală în luna februarie 2026 (contract 357/GD/T cu Becton Dickinson BV din 11 decembrie 2025, în valoare totală de 3 846.00 USD).

Asigurarea mentenanței echipamentelor de screening și testare la TB

IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță pentru:

- echipamentele Cepheid GeneXpert®, 58 unități, din cadrul instituțiilor medicale, în domeniul HIV și TB, de pe ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv sistemul penitenciar – pentru perioada aa. 2025-2026 (contract de consultanță 169/CS/T din 01 martie 2025, în valoare de 233 156.00 MDL);
- stațiile de oxigen singulare (4 unități), din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, IMSP SR Glodeni și IMSP SR Călărași și IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice Chișinău, pentru perioada aa. 2024-2026 (contract 150/CS/T cu Iplussolutions – GDF din 05 iunie 2024, în valoare totală de 126 785.65 USD).

Înlocuirea modulelor GeneXpert

În baza solicitării IMSP IP Chiril Draganiuc (e-mail, 30.03.2026), IP UCIMP DS urmează să asigure, în trimestrul II. 2026, returnarea către Cepheid HBDC SAS a modulelor utilizate/ defecte GeneXpert®,

Cepheid (5 unități), din cadrul laboratoarelor de diagnostic TB, și înlocuirea acestora cu altele pre-folosite funcționale (contract 387/GD/T cu Cepheid HBDC SAS din 30 martie 2026, în valoare de 5 050.00 USD).

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB

Tratamentul video asistat al TB (VST)

Centrul PAS asigură implementarea acestei activități, pe parcursul anului 2026, de către următoarele entități: (i) *pe malul drept al r. Nistru* – departamentul de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc (contract nr. 006/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 256 312.50 MDL); și *pe malul stâng, în continuare, în conformitate cu decizia GTL TB din 20 februarie 2024* – AO Programe Medico-Sociale, Bender (contract nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 martie 2026, în valoare de 164 125.99 MDL), și Spitalul TB Bender (contract nr. 005/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 55 603.22 MDL).

În perioada trimestrului I. 2026, au fost desfășurate următoarele activități:

- *Pe malul drept al r. Nistru*
 - 34 pacienți noi au fost înrolați în VST (dintre care 2 persoane care utilizează telefoanele proprii) și instruiți inițial de către reprezentanții AO AFI, Chișinău, și de lucrătorii medicali. La fel, din cei 47 pacienți aflați în VST la finele perioadei raportate, 35 – au înregistrat o rată de aderență mai mare de 90%, la două luni de la înrolare în tratament (75%).
 - Au fost acoperite cheltuielile pentru internet mobil ale pacienților aflați în tratament, care utilizează aplicația mobilă I LIKE VST și ale personalului medical implicat.
- *Pe malul stâng al r. Nistru*
 - 9 pacienți noi au fost înrolați în VST și instruiți inițial de către reprezentanții AO Programe Medico-Sociale, Bender. La fel, din cei 13 pacienți aflați în VST la finele perioadei raportate, majoritatea au înregistrat o rată de aderență mai mare de 90%, la două luni de la înrolare în tratament.
 - Au fost acoperite cheltuielile pentru internet mobil ale pacienților aflați în tratament, care utilizează aplicația mobilă I LIKE VST și ale personalului medical implicat.

Modulul: Servicii de diagnostic, tratament și îngrijire TB-DR

Intervenția: Serviciile DST și de diagnostic al cazurilor TB-DR

Procurarea testelor rapide pentru diagnosticul TB și DST

În baza necesităților de teste și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2025, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/150 din 24.02.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de procurare:

- reagenți BBL™ MycoPrep™ BD (50 kit-uri), pentru procesarea eficientă a probelor micobacteriene – cu livrare integrală în luna februarie 2026 (contract cu UNOPS/ StopTB – GDF: 346/GD/T din 02.10.2025, în valoare totală de 5 977.68 USD);

În baza necesităților de teste și consumabile de laborator, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2026, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/154 din 27.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de procurare, cu livrare în 2 tranșe – lunile iunie și decembrie 2026:

- teste rapide Xpert®, pentru diagnosticul TB sensibile și RR-TB (timp de obținere a rezultatului < 80 minute) și testarea MTB/XDR a rezistenței la preparatele antituberculoase (DST) (timp de obținere a rezultatului < 90 minute), prin sistemele Cepheid GeneXpert (contracte cu Iplussolutions – GDF din 30.03.2025: 367/GD/T, în valoare totală de 164 148.93 USD, și 368/GD/T în valoare totală de 145 188.91 USD);
- reagenți BBL™ MycoPrep™ BD, pentru procesarea eficientă a probelor micobacteriene (contract cu Iplussolutions – GDF din 30.03.2026: 369/GD/T și 370/GD/T, în valoare totală de 22 988.38 USD fiecare);
- consumabile (tuburi, kit-uri de calibrare) pentru tehnica automată BD BACTEC™ MGIT™, pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST (contracte cu Becton Dickinson BV din 04.03.2026: 373/GD/T, în valoare totală de 68 880.76 USD, și 374/GD/T, în valoare totală de 73 080.76 USD);
- teste Capilia™ TB Neo, pentru diagnosticul rapid al TB (timp de citire a rezultatului testului: 15 minute) (contracte cu Iplussolutions – GDF din 19.03.2026: 375/GD/T, în valoare totală de 2 164.93 USD, și 376/GD/T, în valoare totală de 2 061.85 USD).

Procurarea testelor moleculare pentru detectarea rapidă a mutațiilor asociate cu TB-DR (metodologia HAIN)

În baza necesităților de teste de laborator, pentru a. 2026, prezentate de IMSP IP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/154 din 27.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea testelor GenoType, pentru echipamentele HAIN LPA, din cadrul LNR și LRR TB – cu livrare preconizată în luna iunie 2026 (contract 371/GD/T cu Hain Lifescience GmbH din 16.03.2026, în valoare totală de 33 293.02 EUR).

Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor de spută către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente

În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL) și Spitalul TB Bender (contract CF/Bender/2024/78 din 01.07.2024, în valoare de 202 555.00 MDL), IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului conducătorilor auto). Astfel, *pe parcursul trimestrului raportat*, în cadrul vizitelor realizate la centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de ftiziopneumologie raionale, pe ambele maluri ale r. Nistru, un număr total de 8 296 specimene de spută au fost colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni.

IP UCIMP DS a continuat asigurarea furnizării serviciilor de monitorizare GPS, în perioada mai 2024 – decembrie 2026, a automobilelor implicate în realizarea activităților de transportare a specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente, precum și de realizare a vizitelor în teritoriu (contract 153/CS/T cu GetoSYS SRL din 14 mai 2024, în valoare totală de 25 350.00 MDL).

Intervenția: Serviciile de tratament, îngrijire și suport al TB-DR

Oferirea de stimulente financiare pentru aderența în tratament a pacienților de pe malul stâng al r. Nistru
Centrul PAS asigură implementarea acestei activități în continuare, în anul 2026, de Spitalul TB Bender, în calitate de instituție coordonatoare a programului teritorial TB, pe malul stâng al r. Nistru (contract nr. 005/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 1 949 952.78 MDL).

Astfel, în perioada trimestrului I.2026, 74 pacienți cu TB s-au aflat în tratament ambulatoriu; 66 au fost aderenți la tratament în perioada raportată; 29 au finalizat tratamentul cu succes. În total, numărul pacienților care au beneficiat de stimulente financiare, în perioada raportată, a fost: 49 – ianuarie, 49 – februarie, 47 - martie.

Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central, și distribuția medicamentelor TB în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova

În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL) și Spitalul TB Bender (contract CF/Bender/2024/78 din 01.07.2024, în valoare de 202 555.00 MDL), IP UCIMP DS a asigurat acordarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii, prin procurarea de combustibil și co-finanțarea salariului conducătorilor auto. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate, în total, 1 215 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TB-DR în raioane, pe ambele maluri ale r. Nistru.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IP Chiril Draganiuc (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase, procurate în cadrul implementării granturilor TB, pentru aa. 2024-2026 (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL).

Modulul: TB/ TB-DR, în rândul populațiilor cheie vulnerabile (KVP)

Intervenția: KVP – Populația mobilă (migranți externi)

Intervenția: KVP – Persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate (PAFA)

Intervenția: KVP – Alte grupuri

Asigurarea depistării tuberculozei, prin examinare radiologică, în rândul populației din GRSI (migranți externi, PAFA, persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate), cu suportul organizațiilor societății civile, la nivel de comunitate

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului curent, contracte de finanțare de servicii, pentru perioada anului 2026, cu 10 organizații (7 organizații de pe malul drept al r. Nistru - AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO AFI, Chișinău; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Help Me, Ungheni; și AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni; și 3 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stâng al r. Nistru - AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO Blagoe Delo, Tiraspol; și AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița). Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 25 de raioane (17 - malul drept și 8 - malul stâng). Costul tarifului pentru serviciul de depistare a TB, per beneficiar, este de 834.55 MDL*. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic, în anul 2026, este de 12 587 persoane (9 387 – malul drept și 3 200 – malul stâng). Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 4**.

**Notă: Costul tarifului pentru serviciul de depistare a TB în rândul GRSI este stabilit în conformitate cu Ordinul comun al MS și CNAM nr. 985/325-A din 29/10/2025 "Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul de depistare a TB în rândul populației din grupurile de risc prin intermediul organizațiilor neguvernamentale".*

În conformitate cu prevederile celor 10 contracte de finanțare (activități de screening TB), în valoare totală de 10 462 400.85 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor pentru cazurile de TB diagnosticate și raportate de organizațiile beneficiare. Astfel, *în perioada trimestrului I. 2026*, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic un număr de 1 869 persoane.

Asigurarea depistării tuberculozei, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în rândul populației din GRSI (PCD, PAFA), cu suportul organizațiilor societății civile

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, în luna martie 2026, contracte de finanțare de servicii, pentru perioada anului 2026, cu 2 organizații de pe malul drept al r. Nistru – AO AFI, Chișinău, și AO UES, Bălți. *Acoperirea geografică:* activitățile în cauză sunt implementate în municipiile Chișinău și Bălți. *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi examinați radiologic prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în anul 2026, este de 1 137 PCD și 1 500 PAFA.

În conformitate cu prevederile celor 2 contracte de finanțare, în valoare de 438 878.75 MDL și respectiv 213 788.75 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor pentru cazurile de TB diagnosticate și raportate de organizațiile beneficiare. Astfel, *către finele lunii martie 2026*, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, a fost examinat un număr total de 208 persoane (toate PAFA).

În total, în perioada raportată, din numărul de 2 077 persoane, din cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu TB, examinate radiologic, inclusiv prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil – 18 cazuri noi de TB au fost validate de PNRT/ IMSP IP Chiril Draganiuc și au început tratamentul anti TB.

Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu TB

În anul 2026, asociația obștească primește în continuare a câte 1 220.00 MDL pentru fiecare persoană cu TB nou identificată și înrolată în tratament. *În trimestrul I. 2026*, PNRT/ IMSP IP Chiril Draganiuc a validat un număr de 18 cazuri noi de TB, identificate și înrolate în tratament de ONG-urile active în domeniu.

Asigurarea activităților de informare, educare și suport psiho-social, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor, de către organizațiile neguvernamentale active în domeniul TB

În cadrul acestei activități, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu (4 – de pe malul drept al r. Nistru și 3 – de pe malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții, în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2026, precum urmează: AO Speranța Terrei, Bălți; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni; AO Help Me, Ungheni; AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO Blagoe Delo, Tiraspol; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnîța. *Numărul estimat de beneficiari* este de 225 persoane (135 - malul drept și 90 – malul stâng). *Costul pachetului per*

beneficiar este de 827.18 MDL*. Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 4A**.

**Notă: Asociația obștească primește lunar 827,18 MDL pentru fiecare pacient aflat în tratament antituberculos, care beneficiază de suport psiho-social destinat creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor.*

În conformitate cu prevederile celor 7 contracte de finanțare (activități de informare, educare și suport psiho-social, inclusiv perfectare documente), în valoare totală de 924 925.50 MDL, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS și PNRT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) și progresul financiar - în regim trimestrial. Unitatea de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. *În perioada trimestrului I. 2026*, un număr de 104 beneficiari (78 cu TB sensibilă și 26 cu TB-DR) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social. Din ei, nicio persoană nu a beneficiat de servicii de perfectare a actelor pentru persoanele care se află în tratament TB.

Oferirea pachetelor motivaționale pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB

Această activitate prevede desfășurarea sesiunilor de informare și distribuție a pachetelor igienice, în scop de creștere a aderenței la tratament, în rândul pacienților TB tratați în regim de staționar, pe malul drept al r. Nistru.

În acest context, în anul 2026, IP UCIMP DS a asigurat contractarea unei asociații obștești active în domeniu: AO SMIT, Bălți. *Numărul estimat de beneficiari*, pentru anul 2026, este de 77 persoane (malul drept). *La finele trimestrului I. 2026*, un număr de 11 persoane a beneficiat de pachete motivaționale.

Intervenția: KVP – Deținuții

Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin acompanierea și oferirea de suport persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, inclusiv cu implicarea OSC

În anul 2026, activitatea sus-menționată este realizată, în continuare, de către AO AFI, Chișinău. Activitatea în cauză prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consilierea psihologică a persoanelor cu întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a tratamentului; consiliere pre-eliberare a persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consilierea psihologică primară și secundară, pentru asigurarea aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare. *Numărul estimat de beneficiari* pentru a fi acoperiți cu servicii de suport psiho-social, în anul 2026: 125 persoane (100 – deținuți cu TB aderenți la tratament și 25 – deținuți cu TB care se eliberează din detenție și sunt însoțiți în sistemul civil pentru continuarea tratamentului). *În perioada trimestrului I. 2026*, un număr de 47 deținuți cu TB (35 cu TB sensibilă și 12 cu TB-DR) a beneficiat de suport psiho-social, pentru aderență la tratament.

Progresul activităților, Programul TB/HIV, componenta HIV/SIDA

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2026, contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2026, cu 14 instituții: ANP și 13 asociații obștești active în domeniu (*10 organizații de pe malul drept al r. Nistru* - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Estate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și *3 organizații din regiunea de Est a RM* - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Numărul de beneficiari asumați pentru acoperire cu proiectele sus-menționate, pentru anul 2026, este de 23 694* (19 883 – malul drept și 3 811 – malul stâng). Lista organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în **Anexa 4B**.

**Notă: Numărul include beneficiarii pachetului de servicii de bază pentru prevenirea HIV: PCDI, PCDNI, LS, BSB, TG și beneficiarii TFAO.*

Începând cu anul 2024, din sursele FG sunt finanțate și serviciile de prevenire HIV pentru *consumatorii de droguri neinjectabile (PCDNI)*. Totodată, *pachetele atractive pentru LS și BSB* sunt oferite în continuare, în cadrul grantului actual al FG. În premieră, pentru a mări atractivitatea acestei intervenții, în pachetul atractiv a fost inclus serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției date.

În conformitate cu prevederile celor 14 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către IP UCIMP DS (Recipientul Principal) și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din cadrul IMSP SCBI Toma Ciorbă, este responsabilă de validarea semestrială a datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee, este realizată în baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV.

Promovarea programelor de distribuție a consumabilelor, în rândul GRSI – destinate activităților de prevenire HIV, pe ambele maluri ale r. Nistru

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2025, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 123-d din 22.04.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor – cu livrare în 2-3 tranșe, preconizate pentru trimestrele I-IV. 2026, precum urmează:

- prezervative masculine clasice pentru LS și PCD, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 329/GD/H cu Fundația IDA din 06.06.2025, în valoare totală de 43 858.70 USD);
- șervețele îmbibate cu alcool, pentru PCDI și partenerii lor - cu distribuire ulterioară către ANP și

organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 334/GD/H cu Lismedfarm SRL din data de 08.09.2025, în valoare totală de 88 007.50 MDL).

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 260-d din 05.08.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor – cu livrare în 2-3 tranșe, preconizate pentru trimestrele I-IV. 2026, precum urmează:

- lubrifianți pentru uz intim pe bază de apă (plic de 5 ml și tub de 50 ml) pentru LS, BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 354/GD/H cu Dita Est Farm SRL din 22.01.2026, în valoare totală de 392 812.06 MDL);
- prezervative de duritate sporită pentru BSB și TG, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contract 355/GD/H cu LisMedFarm SRL din 02.03.2026, în valoare totală de 416 837.28 MDL);
- prezervative masculine clasice pentru LS și PCD, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV și ANP (contracte cu Fundația IDA: 329/GD/H (MDL) din 29.01.2026, în valoare totală de 734 422.70 MDL, și 363/GD/H din 24.02.2026, în valoare totală de 22 192.00 USD).

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCDNI, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 260-d din 05.08.2025), IP UCIMP DS a asigurat organizarea următoarelor proceduri de achiziție:

- pipe de sticlă pentru fumat, destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDNI (contract 352/GD/H cu Lismedfarm SRL din 09.01.2026, în valoare totală de 127 032.60 MDL) – cu livrarea primei tranșe în luna februarie 2026; livrarea următoarelor tranșe este preconizată în perioada trimestrelor II-IV.2026;
- apă de mare (spray nazal), balsam igienic pentru buze, dezinfectant lichid antiviral, Miramistin (soluție cutanată antiseptică cu aplicator urologic pentru prevenirea ITS), complex multivitaminic, șervețele intime, medicament sedativ și somnifer (Valeriana), destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDNI (contract 353/GD/H cu Lismedfarm SRL din 16.01.2026, în valoare totală de 202 710.00 MDL) – cu livrare integrală în lunile februarie și aprilie 2026.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat acoperirea costurilor de depozitare și distribuire, către ANP și 13 organizații care prestează servicii de prevenire HIV, a consumabilelor destinate GRSI, procurate la solicitarea IMSP SCBI Toma Ciorbă – în perioada aa. 2025-2026 (contract 174/CS/H cu Sanfarm-Prim SA din 03.02.2025, în valoare totală de 15 643.47 MDL).

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul BSB și partenerilor lor

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul BSB

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 6 organizații - 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 3 de pe malul stâng (AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). *Acoperirea geografică:* serviciile de prevenire pentru BSB sunt

implementate în 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2026, sunt prezentate în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL*. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 5 726 persoane (5 356 – malul drept și 370 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

**Nota 1: Aici și în continuare, costurile pachetelor pentru GRSI sunt stabilite în conformitate cu Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1254/409-A din 31.12.2025 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de prevenire HIV și reducere a riscurilor în mediul grupurilor cheie afectate".*

**Nota 2: Aici și în continuare, costul pachetului de servicii per beneficiar nu include consumabilele distribuite, care sunt procurate centralizat de IP UCIMP DS.*

Programele de prevenire pentru TG sunt oferite prin intermediul organizației AO GENDERDOC-M, Chișinău, doar pe malul drept. Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2026, sunt prezentate în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 183.96 MDL. Numărul de TG asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2026, este de 80 persoane. Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite prin intermediul a 2 organizații – AO Credința, Chișinău (malul drept) și AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol (malul stâng). Pentru a mări atractivitatea acestei intervenții, din anul 2024, în premieră, în pachetul atractiv a fost inclus și serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției.

Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 1 160.00 MDL. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2026, este de 383 persoane (373 – malul drept și 10 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Intervenția: Promovarea serviciilor de profilaxie pre-expunere (PrEP), în rândul BSB

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru BSB și alte GRSI sunt implementate din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021. În anul 2026, acestea sunt desfășurate, în continuare, prin intermediul a 7 organizații – 4 *de pe malul drept* (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO UES, Bălți) și 3 *de pe malul stâng* (AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender; și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Pachetul de servicii PrEP este descris în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 964.00 MDL. Numărul de beneficiari PrEP pentru BSB și alte GRSI asumate pentru acoperire, în anul 2026, este de 920 persoane (860 – malul drept și 60 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul PCD și partenerilor lor sexuali

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul PCD

Programele de prevenire pentru PCDNI (pachet de bază) sunt implementate din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2024. În anul 2026, acestea sunt desfășurate, în

continuare, prin intermediul a 10 organizații - *7 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică*: serviciile de prevenire pentru PCDNI sunt implementate în 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDNI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de PCDNI asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2025, este de 3 291 persoane (2 571 – malul drept și 720 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Intervenția: Promovarea programelor de schimb de seringi, în rândul PCDI

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 9 organizații - *6 de pe malul drept* (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și *3 de pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Acoperirea geografică*: programele de prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de PCDI, inclusiv în rândul deținuților, asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 7 676 persoane (6 130 – malul drept și 1 546 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Oferirea serviciilor de prevenire prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor

PN HIV 2022-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI, prin metode alternative moderne. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, a fost asigurată procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a 20 de automate, precum urmează: (i) *14 unități pe malul drept*: 3 unități în localitățile Cahul, Comrat și Cantemir (coordonate de AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul); 2 unități – Orhei și Rezina (AO CERA Adolescentul, Orhei); 2 unități – Fălești și Ungheni și 2 unități – Bălți (AO UES, Bălți); 4 unități – Drochia, Soroca, Florești, Rîșcani (AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni); 1 unitate – Căușeni (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău); și (ii) *6 unități pe malul stâng*: 2 unități – Tiraspol (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol); 1 unitate – Bender (AO Programe Medico Sociale, Bender); 3 unități – Dubăsari, Rîbnița și Camenca (AO Trinity, Rîbnița).

De menționat că, alte 10 automate de distribuire a consumabilelor au fost procurate de IP Inițiativa Pozitivă, din sursele Grantului Regional al FG (Proiectul #SoS, aa.2019-2021), și au fost instalate și puse în funcțiune, precum urmează: 8 unități – în mun. Chișinău (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău); 1 unitate – în mun. Bălți (AO UES, Bălți), și 1 unitate – în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, mun. Chișinău.

Numărul de persoane (beneficiari unici), din toate GRSI, acoperite prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor, inclusiv consumabile distribuite (tipuri și cantități), se raportează semestrial – *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

În același timp, IP UCIMP DS acoperă, din sursele grantului actual al FG, toate costurile legate de configurarea, instalarea și mentenanța automatelor de distribuire a consumabilelor, *pentru anul 2026*, pentru 9 instituții – 6 *pe malul drept* (AO UES, Bălți; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni) și 3 *pe malul stâng* (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Programe Medico Sociale, Bender; AO Trinity, Rîbnița), care urmează să asigure acoperirea cheltuielilor de energie electrică, internet mobil, combustibil, precum și de deservire tehnică a celor 30 de aparate și salarizare a persoanelor implicate în deservire.

La fel, IP UCIMP DS a asigurat oferirea, în perioada anului 2026, a serviciilor de mentenanță a automatului de distribuire a consumabilelor instalat în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, mun. Chișinău (contract de consultanță 200/CS/H din 22.01.2026, în valoare de 27 168.00 MDL).

Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI

Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care sporesc accesul la intervențiile de profilaxie HIV pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport pentru PTH. În acest context, contractele de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire a infecției HIV în rândul GRSI, pentru anul 2026, încheiate între IP UCIMP DS și două asociații obștești active în domeniu – AO Inițiativa Pozitivă din Chișinău și AO UES din Bălți – includ și acoperirea costurilor aferente implementării serviciilor mobile de prevenire pe malul drept al r. Nistru. Astfel, cele două organizații acoperă beneficiarii din regiunile nord și centru ale RM. *Localitățile de acoperire* sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Șoldănești, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Ungheni, Fălești, Edineț.

De asemenea, pentru oferirea acestor servicii *pe malul stâng al r. Nistru*, IP UCIMP DS a organizat procedura de semnare a acordului cu IMSP SC Tiraspol (contract în valoare de 202 484.00 MDL), în scopul de a coordona implementarea serviciilor mobile de prevenire, în anul 2026, prin intermediul a trei asociații obștești active în domeniu (AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). *Localitățile de acoperire* sunt: Tiraspol, Bender, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Dnestrovsc și Camenca.

Numărul de persoane (beneficiari unici), din toate GRSI, deservite prin intermediul serviciilor mobile de prevenire, inclusiv consultații oferite și consumabile/ materiale informaționale distribuite – se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Intervenția: Terapia de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale drog dependenței asistate medical, în rândul PCDI

Tratamentul farmacologic cu agonști de opiacee (TFAO) și alte tratamente ale dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TFAO, iar asociațiile obștești implicate completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.

*Componenta psiho-socială și de suport al TFAO este asigurată, în anul 2026, doar pe malul drept, prin intermediul ANP și a patru asociații obștești (AO UES, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO CERA Adolescentul, Orhei; și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport pentru PCDI, în cadrul TFAO, în anul 2026, este descris în **Anexa 4C**. Costul pachetului per beneficiar este de 542.00 MDL. Numărul de PCDI asumate pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2025, este de 700 persoane (malul drept). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, la finele trimestrelor doi și patru de raportare.*

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul LS, clienților și partenerilor lor sexuali

Intervenția: Promovarea programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul LS

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 11 organizații – 8 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația a Doua, Bălți) și 3 de pe malul stâng (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. Costul pachetului per beneficiar este de 938.49 MDL. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 6 171 persoane (4 996 – malul drept și 1 175 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, la finele trimestrelor doi și patru de raportare.

Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, Bălți) și 3 de pe malul stâng (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pentru a spori atractivitatea acestei intervenții, în premieră, în pachetul atractiv a fost inclus și serviciul de tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, pentru beneficiarii diagnosticați cu ITS, în rezultatul investigațiilor de laborator efectuate în cadrul intervenției. Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS, sunt descrise în **Anexa 4C**. Costul pachetului per beneficiar este de 1 160.00 MDL. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2026, este de 300 persoane (215 – malul drept și 85 – malul stâng). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, la finele trimestrelor doi și patru de raportare.

Modulul: Servicii de prevenire HIV, în rândul deținuților

Intervenția: Promovarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, distribuție a prezervativelor și lubrifianților, în rândul deținuților

Programele de reducere a riscurilor de consum de droguri în rândul deținuților sunt oferite prin intermediul ANP. Astfel, în cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții care consumă droguri injectabile sunt desfășurate în 15 penitenciare, precum urmează: 13 de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina și P18 Brănești) și 2 de pe malul stâng (P8 Bender, P12

Bender). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 938.49 MDL. Numărul de deținuți asumați pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2026, este de 1 000 PCDI (malul drept). Datele validate de către PN HIV se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Procurarea automatelor de distribuție a consumabilelor destinate sectorului penitenciar

În baza necesităților de aparate vending pentru a. 2025, destinate activităților de prevenire HIV în rândul deținuților, pentru malul drept al r. Nistru, formulate de către MJ al RM (scrisoare nr. 8-2285 din 19.08.2025), și în scopul creșterii accesului la servicii de reducere a riscurilor, precum și îmbunătățirii evidenței utilizării consumabilelor procurate din sursele GFATM, IP UCIMP DS a asigurat procurarea a opt (8) automate de distribuție a consumabilelor, de tip spiralat, Changsha Zhonggu Intelligent Equipment Manufacturing (China) – destinate ANP, și anume: Penitenciarelor nr. 2 – Lipcani, nr. 3 – Leova, nr. 4 – Cricova, nr. 6 – Soroca, nr. 7 – Rusca, nr. 9 – Pruncul, nr. 15 – Cricova și nr. 18 – Brănești (contract 323/GD/H cu Triumf-Motiv SRL din 08.12.2025, în valoare de 766 400.00 MDL). Livrarea integrală și instalarea aparatelor vending a fost efectuată în luna martie 2026.

Numărul de persoane (beneficiari unici), din rândul deținuților, pe malul drept al r. Nistru, acoperite prin intermediul automatelor de distribuție a consumabilelor, inclusiv consumabile distribuite (tipuri și cantități), se raportează semestrial – *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Servicii de testare la infecția HIV, în rândul deținuților

Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul de testări la HIV printre deținuți, precum și numărul de deținuți testați, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populațiilor cheie (BSB, PCD, LS, deținuții)

Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu HIV

Începând cu anul 2019, mecanismul de stimulare a identificării persoanelor cu HIV și înrolării acestora în tratament este activ implementat în sectorul non-guvernamental. Astfel, în anul 2026, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren au primit în continuare a câte 1 220.00 MDL pentru fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV. În acest context, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a doi consultanți naționali, pentru menținerea bazei de date a medicilor care identifică persoanele HIV+ și asigură înrolarea acestora în TARV, pe malurile drept și stâng al r. Nistru, pentru perioada aa. 2025-2026 (contracte de consultanță în sumă de 119 136.00 MDL și 59 568.00 MDL respectiv).

În trimestrul I. 2026, 13 persoane HIV+ (malul drept – 10, malul stâng – 3) nou identificate și înrolate în TARV, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă. De asemenea, în total, către finele trimestrului I. 2026, un număr de 79 lucrători medicali de pe malul drept, care au testat și depistat 97 cazuri noi HIV+ confirmate, și 13 medici de pe malul stâng, pentru depistarea a 18 cazuri noi, au fost motivați de IP UCIMP DS.

Intervenția: Testarea în cadrul instituțiilor medicale (efectuată de către personalul medical comunitar), în rândul populației generale*Implementarea activităților de testare index la HIV și sifilis*

IP UCIMP DS a asigurat contractarea unui consultant național, în scopul susținerii activităților de testare index la HIV, pe ambele maluri, pentru perioada aa. 2024-2026, și anume: (i) administrarea platformei electronice de monitorizare a testării la HIV - TEST Rap; (ii) monitorizarea implementării activităților de testare index la HIV și sifilis, în rândul populației generale; (iii) efectuarea vizitelor de monitorizare în teritoriu, în instituțiile medicale de stat și ONG-urile active în domeniu (contract 144/CS/H din 22.03.2024, în sumă de 544 500.00 MDL).

Implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV, în conformitate cu Standardul ISO 15189

În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național, care urmează să pregătească setul de documente pentru reevaluarea LNR HIV, în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17011:2017 (contract de consultanță, în valoare de 24 400.00 MDL). Pe parcursul trimestrului I. 2026, a fost elaborat și prezentat documentul „Procedurile standard conform standardului ISO 15189:2022”. Activitatea a fost realizată complet.

Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de acoperire a costurilor de livrare, în lunile ianuarie și martie 2026, a tranșelor de probe pentru efectuarea controlului extern de calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR HIV – în anul 2026 (contract 358/GD/H cu INSTAND eV din 02.01.2026, în valoare totală de 1 233.00 EUR).

Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR HIV

În baza necesităților de mentenanță și reparație a echipamentelor, procurate din sursele FG și destinate LNR și LRR HIV, de pe ambele maluri ale r. Nistru – pentru perioada anului 2026, prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 247-d din 28.07.2025), IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță, precum urmează:

- echipamentele CD4 CyFlow® Counter, Sysmex, 5 unități (contract 180/CS/H cu Echipamed Plus SRL din 12 august 2025, în valoare de 40 000.00 MDL);
- congelatoarele de laborator la temperaturi ultra-scăzute K66 HPL IN, KW Apparecchi Scientifici, 4 unități (contract 181/CS/H cu Bio Analitica SRL din 03 septembrie 2025, în valoare de 40 800.00 MDL);
- frigidere de laborator (Nexus Slim și X-Cold), Angelantoni Life Science, 4 unități (contract 184/CS/H cu Eyecon Medical SRL din 18 septembrie 2025, în valoare de 94 918.00 MDL);
- autoclave verticale VX-95, Systec GmbH&Co.KG (Germania), 3 unități – servicii de mentenanță preventivă și corectivă (contract 192/CS/H cu Imunotehnomed SRL din 03 noiembrie 2025, în valoare de 156 000.00 MDL);
- sistem Rotor-Gene Q de PCR în timp real, QIAGEN (1 unitate) – servicii de verificare optică a temperaturii, pentru aa. 2025-2026 (contract 194/CS/H cu GBG-MLD SRL din 02 decembrie 2025, în valoare de 42 450.00 MDL).
- hote de siguranță biologică autonome clasa II, producător BioAir SpA (Italia), 3 unități, și hote de

- siguranță biologică clasa II, producător EUROCLONE SpA (Italia), 5 unități (contract 189/CS/H cu X-LAB Solutions SRL din 09 decembrie 2025, în valoare de 236 000.00 MDL);
- servicii de eficientizare și inspecție tehnică a rețelelor electrice interioare din cadrul LNR și LRR HIV (contract 197/CS/H cu Energomix-Com SRL din 27 ianuarie 2026, în valoare totală de 47 750.00 MDL);
 - analizor hematologic automat Sysmex XN-530™, 1 unitate (contract 201/CS/H cu Echipamed Plus SRL din 23 martie 2026, în valoare de 8 400.00 MDL).

Desemnarea și consolidarea/ dotarea laboratoarelor regionale de referință HIV/ ITS

Această activitate prevede procurarea seturilor de echipamente IT (calculator PC și imprimantă), destinate laboratoarelor raionale, pe lângă cele șase cabinete noi TARV, care urmează a fi deschise, conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, pe parcursul anului 2026, în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni.

Urmare a recepționării avizului din partea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), cu privire la coordonarea achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, Centrul PAS a asigurat procurarea echipamentului IT sus-menționat, cu livrare și distribuire preconizate pentru perioada anului 2026, către cele șase cabinete raionale noi (contract de donație 359/GD/H din 12 ianuarie 2026, în valoare de 337 170.00 MDL).

Dezvoltarea și implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru HIV/ ITS, în cadrul LNR și altor Centre de Testare HIV/ ITS

În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea a doi consultanți naționali, care urmează să elaboreze lista materialelor de referință și a consumabilelor necesare pentru efectuarea exercițiului de control al calității pentru HIV/ITS (contracte de consultanță, în valoare de 97 600.00 MDL și 78 080.00 MDL). Activitatea va fi realizată în trimestrele următoare.

Intervenția: Auto-testarea, în rândul populației generale

Procurarea testelor rapide de diagnosticare la HIV și Sifilis pentru populația generală, pe malul stâng al r. Nistru

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2026, destinate IMSP SC Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea testelor rapide de screening pentru HIV și sifilis (HIV/ Syphilis Duo Test) – pentru populația generală, cu livrare integrală preconizată pentru luna decembrie 2026 (contract 364/GD/H cu PFSCM din 24.02.2026, în valoare totală de 18 957.61 USD).

Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV și determinarea statutului nou-născuților din mame infectate cu HIV, pe malul stâng al r. Nistru

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor pentru depistarea, în rândul gravidelor, a femeilor infectate cu HIV, și pentru determinarea statutului nou-născuților din mame HIV pozitive, de pe malul stâng al r. Nistru.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2025, destinate IMSP SC Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 34-d din 04.02.2025), IP UCIMP DS a asigurat procurarea și livrarea integrală, în luna februarie 2026, a testelor PCR (GXHIV-QA-XC-CE-10) pentru confirmarea infecției cu HIV la nou-născuții din mame infectate cu HIV (contract 351/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 17.12.2025, în valoare totală de 3 278.00 USD).

Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul de femei HIV+, care au născut și au fost testate la ARN HIV, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrului doi și patru de raportare*.

Implementarea și adoptarea autotestării la HIV, în rândul populației generale

În perioada aa. 2024-2026, PN HIV/SIDA și ITS urmează să achiziționeze teste rapide pentru auto-testare la HIV, care vor fi disponibile gratuit pentru populația generală, în toată rețeaua Farmacia Familiei, de pe malul drept al r. Nistru. Astfel, în temeiul deciziei GTL HIV din 28 august 2024, în perioada aa. 2024-2026, AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău, asigură implementarea următoarelor activități: (i) imprimarea etichetelor autocolante, care conțin codul QR către informațiile cu privire la instrucțiunea de utilizare a testului de autotestare la HIV și, în cazul unui rezultat pozitiv, de adresare către IMSP-urile responsabile pentru confirmarea acestuia; și (ii) aplicarea etichetelor pe ambalajul testelor la HIV, recepționate din partea IMSP SCBI Toma Ciorbă – cu distribuție ulterioară prin intermediul rețelei de farmacii Farmacia Familiei (contract în valoare de 112 000.00 MDL).

Modulul: Servicii de tratament, îngrijire și suport HIV

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV, în rândul adulților (15 ani și peste) și copiilor (sub 15 ani)

Oferire a serviciilor psiho-sociale și de suport pentru PTH

Această intervenție urmărește complementarea activităților realizate de către sectorul guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în TARV a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de asociațiile obștești contractate de IP UCIMP DS în acest scop.

Deoarece PTH au necesități diferite, reieșind din data inițierii tratamentului ARV, menținerii aderenței la tratament și reinițierii după abandon a acestuia, începând cu anul 2021, IP UCIMP DS finanțează două tipuri de *pachete de servicii psihosociale pentru PTH – pachet de bază și pachet suplimentar*, în conformitate cu Standardul de organizare și funcționare al serviciilor psiho-sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV. Ambele au menirea de a diferenția, dar și de a răspunde direcționat necesităților acestor persoane, precum urmează: a) *pachetul de bază PTH* se adresează persoanelor care inițiază pentru prima dată TARV, copiilor cu HIV, femeilor gravide HIV+, pacienților cu co-infecția HIV/TB, persoanelor care reinițiază tratamentul ARV după abandon și deținuților care urmează TARV (ambele maluri ale r. Nistru); și b) *pachetul suplimentar PTH* se adresează persoanelor care se află în TARV mai mult de 12 luni și solicită asistență pentru menținerea lor în tratament, și anume: persoane cu grad de invaliditate, familii cu mulți copii sau familii monoparentale, etc.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul ANP și a 7 organizații – 4 de pe malul drept (AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Pas cu pas, Cahul) și 3 de pe malul stâng (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity,

Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, acoperind 42 de teritorii administrative (35 – malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2026, sunt descrise în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 2 526.00 MDL. Numărul de persoane asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2026, este de 1 400 persoane (1 140 – malul drept și 260 – malul stâng).

Datele finale pentru anul 2025 au fost disponibile după 31 martie 2026 și au fost următoarele: din 1 630 PTH asumate pentru acoperire (pachet de bază), în a. 2025, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat 1 396 beneficiari, din care: 1 137 – pe malul drept și 259 – pe malul stâng.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații – 5 *de pe malul drept* (AO UES, Bălți; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău) și 3 *de pe malul stâng* (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pachetul suplimentar de servicii este descris în **Anexa 4C**. *Costul pachetului per beneficiar* este de 906.00 MDL. Numărul de persoane asumate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în anul 2026, este de 2 768 persoane (2 118 – malul drept și 650 – malul stâng).

Datele finale pentru anul 2025 au fost disponibile după 31 martie 2026 și au fost următoarele: din 2 528 PTH asumate pentru acoperire (pachet suplimentar), în a. 2025, PN HIV/ IMSP SCBI Toma Ciorbă a validat 3 231 beneficiari, din care: 2 624 – pe malul drept și 607 – pe malul stâng.

Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții ce se află în TARV

Începând cu trimestrul IV.2021, în temeiul solicitării IMSP SCBI Toma Ciorbă, în scopul îmbunătățirii aderenței la tratamentul ARV, IP UCIMP DS a asigurat rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții PTH, care se deplasează din teritorii, la centrele TARV regionale, pentru recepționarea medicamentelor. În acest context, întru asigurarea continuității activității sus-menționate, în perioada aa. 2024-2026, IP UCIMP DS asigură transferul resurselor financiare către instituțiile medicale implicate în TARV, pentru rambursarea cheltuielilor de transport suportate de către pacienții PTH. În rezultat, *în trimestrul I. 2026*, IP UCIMP DS a asigurat transferul surselor financiare către instituțiile medicale vizate, în sumă de: 51 850.00 MDL – IMSP SCBI Toma Ciorbă, 92 248.43 MDL – IMSP SC Bălți, 212 388.00 MDL – IMSP SC Tiraspol.

Procurarea medicamentelor ARV pentru copiii HIV+ cu vârsta de până la 10 ani

Având în vedere dificultățile întâmpinate în procesul de procurare și livrare a medicamentelor ARV planificate în cadrul PN HIV/SIDA/ITS (2022–2026), precum și importanța esențială a acestor preparate pentru asigurarea continuității tratamentului copiilor și adulților HIV+, pe ambele maluri ale r. Nistru (scrisoare IMSP SCBI Toma Ciorbă nr. 41 din 27.01.2026), IP UCIMP DS a organizat procedurile necesare pentru achiziția medicamentelor ARV – cu livrare preconizată pentru trimestrele II-IV. 2026, precum urmează:

- preparatul Ritonavirum (contract 356/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 09 februarie 2026, în valoare totală de 13 724.90 USD);
- preparatele Abacavirum/ Lamivudinum, Lamivudinum/ Zidovudinum și Nevirapinum (contract 361/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 20 februarie 2026, în valoare totală de 14 949.38 USD);

- preparatul Ritonavirum (contract 380/GD/H cu Dita Est Farm SRL din 10 martie 2026, în valoare totală de 116 852.40 MDL).

La fel, în baza necesităților de medicamente ARV pentru a. 2026, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a preparatului Dolutegravir, destinat tratamentului copiilor HIV+ cu vârsta de până la 10 ani, din regiunea transnistreană – cu livrare preconizată pentru trimestrele II-IV. 2026 (contract 361/GD/H cu Iplussolutions – GDF din 20 februarie 2026, în valoare totală de 14 949.38 USD).

Intervenția: Gestionarea integrată a co-infecțiilor și comorbidităților, în rândul adulților și copiilor

Achiziția de benzatin benzilpenicilină pentru tratamentul sifilisului

În baza necesităților de medicamente pentru a. 2026, formulate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 41 din 27.01.2026), IP UCIMP DS a asigurat procurarea preparatului benzatin benzilpenicilină, destinat tratamentului sifilisului (contract 362/GD/H cu Fundația IDA din 11 februarie 2026, în valoare totală de 11 911.61 USD). Livrarea preparatului este preconizată pentru trimestrul III. 2026.

Programe de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ pentru punerea la evidență în timp util și menținerea aderenței acestora la tratamentul ARV

Activitatea dată are drept scop: (i) sporirea accesului femeilor însărcinate HIV+, de pe ambele maluri ale r. Nistru, la serviciile de sănătate reproductivă; (ii) promovarea aderenței acestora la tratamentul ARV; și (iii) reducerea riscului de transmitere verticală a infecției HIV de la mamă la făt, în Rep. Moldova.

În perioada anului 2026, programele de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ sunt implementate, în continuare, de **IMSP SCBI Toma Ciorbă** (amendament nr. 1 din 02.01.2026 la contractul CF/PMTCT-TCiorba/2025/85 din 03.02.2025, în valoare totală de 1 669 066.00 MDL). În conformitate cu aceste programe, fiecare femeie gravidă HIV+ poate beneficia, în total, de maxim 12 vouchere, în valoare de 500.00 MDL fiecare, care oferă acces la servicii medicale sau produse de menținere a sănătății necesare. În rezultat, primele 4 vouchere sunt oferite la prezentarea unui document de confirmare a sarcinii și a dovezii luării la evidență, de către medicul de familie, în primele 24 de săptămâni de sarcină. Următoarele 8 vouchere sunt oferite dacă femeia respectă recomandările de tratament și înregistrează un progres adecvat în gestionarea infecției cu HIV, și anume: (i) frecventează regulat medicul, (ii) urmează tratamentul ARV, (iii) prezintă o încărcătură virală nedetectabilă, la 34-36 săptămâni de sarcină, și (iv) efectuează investigațiile complete ale nou-născutului la 48 de ore de viață și la 6 săptămâni. Numărul de femei gravide, care au beneficiat de recompense motivaționale (vouchere), precum și valoarea acestora – se raportează semestrial, *la finele trimestrelor doi și patru de raportare*.

Advocacy și asistență tehnică pentru deschiderea cabinetelor TARV, la nivelul spitalelor raionale

Activitatea dată presupune dotarea cu seturi de echipamente IT și multimedia a celor șase cabinete raionale de diagnostic și tratament HIV, care urmează a fi deschise, pe parcursul anului 2026 – conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni.

Astfel, Centrul PAS a asigurat, cu obținerea prealabilă a avizului AGE, procurarea echipamentului sus-menționat, cu livrare și distribuire preconizate pentru perioada anului 2026, către cele șase cabinete raionale noi (contract de donație 359/GD/H din 12 ianuarie 2026, în valoare de 337 170.00 MDL).

Asigurarea suportului echipei naționale în procesul de Coordonare Descentralizare TARV

Pe lângă cele șase cabinete teritoriale de TARV (localitățile Sângerei, Orhei, Ștefan-Vodă, Soroca, Cimișlia și Florești), deschise în perioada a. 2022, șase cabinete TARV (localitățile Anenii Noi, Fălești, Drochia, Ialoveni, Comrat și Slobozia), deschise în perioada a. 2023, șase cabinete TARV (localitățile Briceni, Edineț, Telenești, Nisporeni, Cantemir și Ceadâr-Lunga), deschise în perioada a. 2024, conform Ordinului MS nr. 480 din 30 mai 2025, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în perioada anului 2025, au mai fost deschise încă 6 cabinete în raioanele: Dondușeni, Rîșcani, Șoldănești, Călărași, Criuleni și Taraclia.

De asemenea, conform Ordinului MS nr. 305 din 16 aprilie 2026, Cu privire la instituirea cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA, în perioada anului 2026, urmează a fi deschise încă 6 cabinete în raioanele: Basarabeasca, Glodeni, Hîncești, Leova, Rezina și Strășeni. Acestea din urmă urmează să contribuie la îmbunătățirea calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de ambulatoriu, precum și la majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV.

În acest context, IP UCIMP DS a asigurat contractarea a trei experți naționali, care urmează să asigure coordonarea procesului de descentralizare, până la nivel raional, în perioada aa. 2024-2026 - Coordonator Descentralizare TARV, Coordonator Activități Laborator și Specialist Management Medicamente ARV (contracte de consultanță în valoare de 297 000.00 MDL fiecare).

Instruirea specialiștilor teritoriali în abordarea nevoilor de gen ale beneficiarilor și furnizorilor de servicii

În temeiul Dispoziției MS nr. 37-d din 05 februarie 2026, Centrul PAS a asigurat organizarea, în perioada 10–27 februarie 2026, a ședințelor de verificare a rapoartelor anuale de monitorizare privind activitatea cabinetelor regionale/raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA și al hepatitelor virale, pentru medici infecționiști, medici de laborator și personalul din cadrul laboratoarelor medicale din țară. Ședințele de verificare au fost desfășurate în format fizic, în incinta UC PN HIV/SIDA/ITS, IMSP SCBI Toma Ciorbă, cu participarea a 58 persoane.

Intervenția: Monitorizarea tratamentului – Încărcătura virală și toxicitatea preparatelor ARV

Monitorizarea eficienței tratamentului ARV prin achiziționarea de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea nivelului celulelor CD4, pentru necesitățile regiunii de est a republicii.

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2026, destinate IMSP SC Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă (scrisoare nr. 62 din 10.02.2026), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de procurare a următoarelor poziții:

- reagenți și consumabile pentru echipamentul Sysmex, necesare pentru testarea pacienților

infecțati cu HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie, cu livrare în 2 tranșe – lunile mai și decembrie 2026 (contract 365/GD/H cu Echipamed Plus SRL din 20.02.2026, în valoare totală de 117 940.00 MDL);

- teste PCR (GXHIV-QA-CE-10 și GXHIV-VL-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru diagnosticarea calitativă și investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în rândul populației generale adulte – cu livrare preconizată pentru luna decembrie 2026 (contract 366/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 16.02.2026, în valoare totală de 33 542.00 USD).

Pe parcursul anului 2025, numărul persoanelor infectate cu HIV, depistate în anul 2025, aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, a fost de 725 (639 – pe malul drept și 86 – pe malul stâng). Numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în TARV, la finele anului 2025, care au fost testate la încărcătura virală (ARN HIV), a fost de 7.662 (5.720 – pe malul drept și 1.942 – pe malul stâng). Datele validate de către PN HIV cu privire la numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în TARV și testate, pe ambele maluri, se raportează semestrial, *la finele trimestrului doi și patru de raportare*.

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/ TB

Intervenția: Eliminarea stigmatizării și a discriminării în toate mediile

Campanii de advocacy

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, începând cu anul 2024, activitatea în cauză este implementată de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 2 ianuarie 2026, în valoare anuală de 308 411.73 MDL). Activitatea urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.

Intervenția: Sporirea accesului la asistență juridică, în domeniul HIV/ TB

Îmbunătățirea legilor, reglementărilor și politicilor cu privire la infecția cu HIV și co-infecția HIV/TB

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, această activitate este implementată, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 2 ianuarie 2026, în valoare anuală de 214 526.16 MDL).

În perioada trimestrului I.2026, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat realizarea următoarelor intervenții: (i) gestionarea a două cazuri strategice, cu referire la: a) discriminarea în baza statutului HIV+ prin refuzul de angajare (caz inițiat în 2024) și b) limitarea accesului la servicii de tratament și reabilitare din cauza statutului HIV (caz inițiat în 2025); (ii) desfășurarea acțiunilor pentru îmbunătățirea și modificarea legislației RM în domeniul HIV și HIV/TB, cu stabilirea priorităților de activitate în domeniul decriminalizării consumului de droguri și al decriminalizării transmiterii infecției cu HIV; și (iii) desfășurarea acțiunilor pentru modificarea unor acte legislative, în contextul decriminalizării consumului de droguri.

Intervenția: Promovarea educației juridice, în domeniul HIV/TB

Sesiuni de informare de la egal la egal

Această activitate este implementată în continuare, în anul 2026, *pe malul drept al r. Nistru*, de AO SMIT, Bălți - în temeiul deciziei Platformei TB din 09 ianuarie 2024 (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 29 598.00 MDL), și *pe malul stâng*, de AO Programe Medico-Sociale, Bender - în

temeiul deciziei Platformei TB din 01 martie 2024 (acord nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 martie 2026, în valoare de 12 849.00 MDL).

În perioada raportată, *pe malul drept* – 34 pacienți TB, care primeau tratament antituberculos în cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc și IMSP SC Bălți, au fost informați cu privire la drepturile omului, în contextul TB, și serviciile de care pot beneficia pe parcursul tratamentului antituberculos, inclusiv după externarea din spital, precum și au primit pachete informaționale și motivaționale. La fel, *pe malul stâng* – a fost organizată o sesiune de informare, cu tematica Diagnosticul TB. Învățăm să trăim mai departe! («Диагноз Туберкулез. Учимся жить дальше!»), în incinta Spitalului TB Bender – în luna martie 2026, cu participarea a 25 pacienți (17 adulți și 8 copii) aflați în tratament în secția formelor sensibile de tuberculoză și în secțiile MDR-TB. În cadrul sesiunii, participanții prezenți la activitate au adresat întrebări suplimentare și au solicitat sprijin psiho-social, iar la finalul sesiunilor de informare, au primit pachete motivaționale.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Consolidarea sistemelor comunitare

Intervenția: Monitorizare condusă de comunitate (CLM)

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, aceste activități sunt implementate, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2023 din 02.01.2026, în valoare anuală de 2 035 515.00 MDL).

Monitorizare condusă de comunitate a achiziționării de medicamente și dispozitive medicale (asistență tehnică)

AO Inițiativa Pozitivă a asigurat constituirea unui grup de experți, care a elaborat termenii de referință specifici pentru monitorizarea procesului de achiziții. Acest proces urmează să fie lansat în luna aprilie 2026.

Monitorizare condusă de comunitate a furnizării serviciilor HIV, TB și TFAO (asistență tehnică)

AO Inițiativa Pozitivă a asigurat organizarea următoarelor activități: (i) elaborarea Raportului final privind Evaluarea serviciilor destinate PTH – copii și persoane cu vârsta de peste 50 de ani; (ii) realizarea, din partea comunităților, propuneri de ajustare și completare a Protocolului Clinic de tratament al TSO și de actualizare a Ghidului de aplicare a Protocolului dat; (iii) participarea la ședințele de discutare și elaborare a documentelor strategice în domeniul politicilor antidrog, care au vizat: a) contribuția la elaborarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor și adicțiilor 2026–2032; și b) implicarea în procesul de redactare a Planului Municipal Antidrog 2026–2027.

Monitorizare condusă de comunitate a furnizării serviciilor HIV, TB și TFAO (asistență tehnică), în locurile de detenție

AO Inițiativa Pozitivă a asigurat: (i) elaborarea conceptului integrat de implementare a activităților CLM în instituțiile penitenciare, pentru anul 2026; (ii) elaborarea Strategiei de dezvoltare și instituționalizare a consilierilor „de la egal la egal” în instituțiile penitenciare; (iii) actualizarea și adaptarea materialelor informaționale pentru terminalele informaționale din instituțiile penitenciare; (iv) definitivarea termenilor de referință pentru specialiștii IT implicați în instalarea terminalelor informaționale din cadrul instituțiilor penitenciare; (v) în cadrul întâlnirilor regulate ale grupului comunității persoanelor cu experiență de detenție, au fost

organizate sesiuni atât online, cât și offline, care s-au concentrat pe două direcții principale: a) identificarea și prioritizarea cazurilor de succes rezultate din experiența de lucru în penitenciare pe parcursul ultimilor 10 ani; și b) elaborarea unor materiale video pentru promovarea serviciilor disponibile în penitenciare și după eliberare, destinate difuzării în mass-media.

Pilotarea recompensării pacienților, în activitățile de prevenire și tratament HIV (gamificare)

Reieșind din nevoia critică de introducere a unor metode de prevenire a HIV care să rezoneze cu populația tânără și cu comunitățile expuse la risc, această activitate presupune pilotarea unui nou instrument de prevenire a HIV – oferirea de recompense, ca element de gamificare⁸, pentru a spori implicarea și motivația beneficiarilor serviciilor de prevenire HIV și TARV. Această activitate este implementată, în perioada aa. 2024-2026, de AO Inițiativa Pozitivă (contract 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, pentru anul 2026, în valoare de 695 311.26 MDL).

În acest context, *în perioada raportată*, au fost organizate mai multe ședințe de lucru, în cadrul cărora s-au discutat și agreat principalele aspecte legate de: a) regulamentul privind implementarea mecanismului de validare, evidență și evaluare a indicatorilor; b) stabilirea valorii recompenselor; și c) modalitatea de acordare a acestora. De asemenea, pentru pilotarea mecanismului de gamificare, au fost selectate următoarele organizații active în domeniu: AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și AO UES, Bălți. Activitatea va fi desfășurată în trimestrele următoare.

Aplicația CLM

În contextul implementării activităților de monitorizare comunitară a răspunsului național la TB, prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST, în temeiul deciziei GTL TB din 17 ianuarie 2024, cele *șase organizații active în domeniu*, de pe malul drept, rămân în continuare responsabile pentru implementarea activităților CLM, în anul 2026 (AO AFI, Chișinău; AO Asociația Psihologilor Tighina, Căușeni; AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, Soroca; AO SMIT, Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO UES, Bălți).

În perioada trimestrului I. 2026, au fost înregistrați 50 utilizatori noi prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST. Totodată, 9 cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor, care au fost asistate de către ONG-uri, au fost raportate și validate. Activitatea va fi desfășurată în trimestrele următoare.

Intervenția: Activități de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate

Acțiuni de advocacy la nivel comunitar pentru consolidarea colaborării dintre partenerii și actorii implicați în domeniul HIV

Urmare a deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, acțiunile de advocacy la nivel comunitar urmează a fi implementate, în anul 2026, în continuare de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (acord 002/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, în valoare anuală de 409 827.76 MDL). Activitățile vor fi desfășurate în următoarele trimestre.

⁸ Gamificare (Eng. Gamification) - integrarea strategică a elementelor de joc în contexte non-joc.

Implicarea comunității printr-o abordare multisectorială – crearea unui sistem interconectat, coordonat de programe și servicii bazate pe și conduse de comunitate

În anul 2026, această activitate este implementată în continuare de către două organizații active în domeniu: *pe malul drept al r. Nistru* – AO SMIT, Bălți (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02.01.2026, în valoare de 425 428.96 MDL), și *pe malul stâng* – AO Programe Medico-Sociale, Bender (acord nr. 004/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026, în valoare de 233 418.39 MDL).

În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități: (i) organizarea a trei mese rotunde, la nivel local, *pe malul drept al r. Nistru*, privind crearea unui sistem interconectat și coordonat de programe și servicii conduse de comunitate, printr-o abordare multisectorială, cu participarea reprezentanților AO SMIT Bălți, APL, AMP, ANSP, AMSA, PNRT, CNAM și AS – în r. Ialoveni (22 persoane), în r. Glodeni (19 persoane) și în r. Edineț (20 persoane); (ii) organizarea unei mese rotunde, la nivel local, *pe malul stâng al r. Nistru*, cu privire la cooperarea intersectorială în răspunsul la tuberculoză, cu tematica „De la conștientizare la acțiune. Rolul colaborării în lupta împotriva TB”, cu participarea medicilor, reprezentanților APL, domeniului protecției sociale, ONG-urilor, forțelor de ordine – în or. Bender (51 persoane).

Intervenția: Fortificarea activităților de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltare managerială

Actualizarea platformei online de instruire digitală a furnizorilor de servicii, în domenii ce țin de sănătate publică, epidemia HIV, aspecte de gen, etc. - <https://formare.md/>

În temeiul deciziei GTL HIV din 22 ianuarie 2024, această activitate este implementată, începând cu anul 2024, de organizația activă în domeniu – AO UES, Bălți. *Pe parcursul perioadei de raportare*, a fost oferit suport continuu pentru funcționarea și utilizarea platformei de învățare digitală www.formare.md, destinată furnizorilor de servicii din domeniul social și de sănătate. Platforma și-a menținut rolul de instrument esențial în consolidarea capacităților profesionale, punând la dispoziția specialiștilor resurse educaționale, cursuri tematice și materiale informative relevante pentru activitatea lor.

În trimestrul I. 2026, 13 persoane noi s-au înregistrat pe platformă, iar 26 de utilizatori activi au accesat conținutul educațional disponibil. De asemenea, au fost desfășurate activități esențiale pentru buna funcționare a platformei, constând în suport tehnic pentru utilizatori, actualizarea conținutului, identificarea necesităților de dezvoltare a unor noi module și menținerea optimizată a accesibilității platformei. Activitatea va fi desfășurată în trimestrele următoare.

Consolidarea platformelor comunitare de comunicare, în domeniile TB și HIV

În temeiul deciziei Platformei organizațiilor active în domeniul TB din 18 decembrie 2025, pe parcursul anului 2026, Platforma TB va fi coordonată de AO SMIT, Bălți (acord nr. 007/TB-HIV-SUB-SUB-GRANT/2026 din 02 ianuarie 2026, în valoare de 223 145.28 MDL), cu implicarea organizației AO UES, Bălți – în calitate de secretar al platformei.

În perioada de raportare, în contextul consolidării *Platformelor TB OSC+ și TB R&D CAB*, au fost realizate următoarele activități: (i) membrii platformelor au participat activ la sesiuni online regionale, la

procesul decizional prin implicarea în ședințele GTL și CNC, precum și la inițiativele dedicate Zilei de combatere a TB; (ii) au fost elaborate și publicate online materiale informative privind participarea la inițiative internaționale relevante pentru TB, evidențiind rolul cercetării și al utilizării datelor standardizate în dezvoltarea unor intervenții mai eficiente și adaptate nevoilor persoanelor afectate; (iii) a fost oferită asistență continuă echipei pentru implementarea activităților, prin documentarea ședințelor platformelor, elaborarea materialelor de comunicare și suport logistic, contribuind la buna funcționare și consolidarea activităților curente.

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile (RSSH): Sisteme de monitorizare și evaluare

Intervenția: Raportarea de rutină, în domeniul HIV/ TB

Dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul TB (SIME TB) și în domeniul HIV (SIME HIV_ITS)

Compania selectată pentru elaborarea sistemelor informaționale propriu-zise, a asigurat: (i) finalizarea și remiterea spre coordonare a următoarelor documente aferente SIME HIV și SIME TB: Specificația Funcțională; Design-urile grafice, în format Figma; Cerințele tehnice de desfășurare a sistemelor informaționale, în cadrul cărora sunt prezentate resursele esențiale pentru a asigura funcționarea corectă a mediului de testare/ producție a aplicațiilor SIME HIV și SIME TB; (ii) desfășurarea unei serii de ședințe de lucru cu echipa Centrului PAS și echipele PNRT și PN HIV/SIDA/ITS, în cadrul cărora au fost examinate cerințele funcționale și nefuncționale pentru sistemele informaționale în cauză; (iii) ulterior consultațiilor cu reprezentanții MS și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), elaborarea specificațiilor tehnice necesare pentru procurarea serverelor destinate sistemelor SIME TB și SIME HIV, în vederea asigurării mediilor de testare și producție, în cadrul infrastructurii MCloud; (iv) realizarea activităților în privința obținerii certificatelor necesare pentru conectarea la serviciul MConnect, în scopul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informaționale guvernamentale. Activitatea urmează a fi desfășurată în continuare, în perioada trimestrelor următoare.

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri

În baza acordurilor de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc (contract CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL), în anul 2026, IP UCIMP DS oferă, în continuare, suport pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). Vizitele de M&E în teritorii, urmează a fi demarate de către PNRT, doar pe malul drept al r. Nistru, începând cu *trimestrul II. 2026*. Totodată, în aceeași perioadă, echipa M&E a IP UCIMP DS a realizat 5 vizite de monitorizare de rutină în teren, în ONG-urile active în domeniile HIV și TB (toate pe malul drept).

Intervenția: Activități de analiză, evaluare, revizuire și utilizare a datelor

Revizuirea protocolului clinic național HIV

În temeiul deciziei GTL HIV din 15 aprilie 2024, Centrul PAS a asigurat selectarea a patru experți naționali, în scopul revizuirii PCN Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV (trei contracte de consultanță a câte 19 520.00 MDL fiecare și unul – în valoare de 14 6400.00 MDL). Astfel, proiectul PCN

a fost actualizat, în conformitate cu ultimele recomandări ale OMS privind prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, care au fost anunțate în vara anului 2025 și publicate oficial în decembrie 2025. Varianta finală a PCN revizuit urmează a fi consultată și aprobată în trimestrul II. 2026.

Susținerea și dezvoltarea unui canal informațional unic pe site-ul CNC

IP UCIMP DS asigură ajustarea și actualizarea continuă, în perioada aa. 2024 – 2026, a platformei online – centru „hub” informațional TB/HIV, parte a site-ului CNC, care stochează toate documentele relevante, în domeniul activităților ce țin de prevenirea și răspunsul la TB și HIV/SIDA/ITS, în Rep. Moldova (contract de consultanță 152/CS/H din 17.05.2024, în valoare de 163 512.00 MDL).

Elaborarea noului Program Național de Răspuns la Tuberculoză (aa. 2026-2030)

În temeiul deciziei GTL TB din 07 noiembrie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea a 11 experți naționali pentru elaborarea noului Program Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2026–2030, întru asigurarea continuității Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022–2025, (contracte de consultanță, în valoare totală de 366 000.00 MDL). Proiectele PNRT pentru aa. 2026-2030 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia au fost prezentate în luna februarie 2026, cu aprobare ulterioară în trimestrul II. 2026.

Intervenția: Desfășurarea studiilor operaționale

Evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, prin metoda de genotipare HIV – cercetare operațională

Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant internațional, care urmează să elaboreze Protocolul de cercetare pentru studiul operațional privind Evaluarea Genotipurilor HIV și monitorizarea Rezistenței medicamentelor ARV prin secvențiere genomică (contract de consultanță, în valoare de 6 000.00 EUR). În același timp, pentru evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, a fost inițiată procurarea materialelor necesare. Activitățile, inclusiv prezentarea livrabililor, vor fi desfășurate în trimestrul III. 2026.

Intervenția: Supravegherea HIV, TB și a malariei

Implementarea registrului național de informații pentru Testarea HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS

În temeiul deciziei GTL HIV din 20 martie 2025, Centrul PAS a asigurat selectarea unui consultant național care va efectua ajustarea Platformei de înregistrare a testărilor la HIV „TestRap”, și anume: (i) revizuirea modulelor de colectare a datelor, de generare a rapoartelor, precum și de implementare a rapoartelor noi; și (ii) pregătirea materialelor pentru instruirea utilizatorilor sistemului „TestRap” (contract de consultanță, în valoare de 41 480.00 MDL). Realizarea activității este planificată pentru trimestrele următoare.

La fel, în perioada raportată, a fost asigurată participarea a 8 specialiști, din cadrul LNR HIV, IMSP SCBI Toma Ciorbă, la instruirea, organizată de platforma de educație medicală Medvoice SRL (România), desfășurată în perioada 02–20 martie 2026, în format online – cu tematica Stewardship diagnostic – Optimizarea diagnosticului microbiologic în sindroame infecțioase.

Modulul: Gestionare de program**Intervenția: Coordonarea și gestionarea programelor naționale de răspuns la maladii***Acordare de suport Unității de Coordonare a PNRT*

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IP Chiril Draganiuc, pentru perioada aa. 2024-2026 (contractul CF/IFP/2024/77 din 01.05.2024, în valoare de 2 929 072.00 MDL), IP UCIMP DS asigură realizarea următoarelor activități: (i) remunerarea a șase specialiști: Specialist Management Medicamente TB, Specialist M&E (2 consultanți), Specialist Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator, Consultant Mentenanță GeneXpert – toți din cadrul echipei de coordonare a PNRT; (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

În baza contractelor de finanțare cu specialiștii Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, din cadrul IMSP SCBI Toma Ciorbă, IP UCIMP DS asigură realizarea următoarelor activități: (i) susținerea financiară lunară a doi Specialiști M&E și acordarea suportului salarial pentru șapte specialiști: Coordonator TARV; Coordonator Prevenire și Control HIV; Coordonator Diagnostic Laborator; Coordonator Consiliere și Testare Voluntară (mal drept); Coordonator Consiliere și Testare Voluntară (mal stâng); Specialist Integrare Date, registru HIV; Specialist Management Resurse Financiare PN HIV - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil); (iii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou (contract CF/SCBI/2024/79 din 04.06.2024, în valoare de 131 556.00 MDL).

Indicatorii de performanță ai Grantului, Programul TB/HIV

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 3623, componentele TB și HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele finale – către finele trimestrului patru de raportare.

Debursările, Programul TB/HIV aa. 2024-2026

Către **31 martie 2026**, în cadrul realizării **Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 3623)**, componentele TB și HIV/SIDA, au fost debursați 31 431 980.00 MDL, față de 118 019 800.00 MDL bugetați pentru anul 2026, ceea ce constituie 27%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 3623, aa. 2024-2026), precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de raportare, sunt reflectate în **Anexa 4F**.

Gestionarea Programului TB/HIV, aa. 2024-2026

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS:

- A asigurat semnarea contractelor de finanțare pentru implementarea **proiectelor de prevenire HIV printre GRSI**, pentru perioada anului 2026, cu ANP și asociațiile obștești active în domeniu, de pe malurile drept și stâng ale r. Nistru.
- A asigurat semnarea contractelor de finanțare pentru realizarea **activităților de depistare activă a cazurilor TB** (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie, și de **asigurare a aderenței pacienților la tratament antituberculos**, în anul 2026, cu asociațiile obștești active în domeniu, de pe malurile drept și stâng ale r. Nistru.
- A primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 3623, componentele TB și HIV/SIDA – pentru perioada anului 2025, colectate de la unitățile de coordonare ale PNRT (IMSP IP Chiril Draganiuc) și ale PN HIV/SIDA/ITS (IMSP SCBI Toma Ciorbă).
- A remis, pe data de 25 februarie 2026, **Raportul Trimestrial de Progres**, inclusiv listele de indicatori programatici și informațiile privind debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, **pentru perioada QI-QIV.2025** - către Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor și CCM; a publicat varianta electronică a raportului pe pagina electronică a IP UCIMP DS – <http://www.ucimp.md>.
- A asigurat completarea **raportului de progres anual al FG** (Progress Report / Disbursement Request – PU/DR), pentru perioada anului 2025, și încărcarea acestuia pe Global Fund Partner Portal, pe data de 28 februarie 2026.
- A asigurat elaborarea **instrumentelor de supervizare a grantului FG** - Dashboard-ul Generic al CNC, a Notei Informative aferente și a anexelor privind performanța programatică și financiară, cu referire la implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al GFATM „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova”, pentru perioada anului 2025.
- A recepționat, pe data de 13 martie 2026, **scrisoarea de alocare a Fondului Global** pentru Republica Moldova, aferentă **Ciclului de finanțare 8 (GC8)**, care comunică suma totală alocată țării (EUR 10 007 968.00), pentru perioada aa. 2027-2029, inclusiv divizarea acesteia pe componentele HIV și TB.
- A continuat finanțarea unui **specialist în efectuarea procedurilor vamale**, cu privire la bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS cu agenții internaționale (OMS, Fundația IDA, UNICEF SD, etc.), cu producători internaționali (Bruker sro/ Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS), cu agenții de servicii de achiziții ai FG (UNOPS/ StopTB – GDF, Iplussolutions – GDF) și prin intermediul platformelor internaționale de achiziții (GDF, wambo.org, PFSCM).

Partea 4.2

RAPORT DE PROGRES

GRANTUL CNCTE/SIDA⁹

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Nr. Grantului:	MDA-CFUND-2508
Acordul de Grant semnat:	14 februarie 2025
Total finanțare solicitată:	150 000.00 EURO
Finanțare aprobată pentru debursare:	150 000.00 EURO
Data demarării:	01 ianuarie 2025
Data încheierii:	31 decembrie 2027

⁹ Acest proiect este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin IP UCIMP DS, cu sprijinul Fondului Global.

Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2025-2027

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-2508, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general – asigurarea, de către membrii CNC, a sarcinilor de supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (RP) și Sub-Recipienți (SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de răspuns la TB și de control al HIV/SIDA/ITS. În trimestrul I.2026, în cadrul grantului menționat, au fost realizate următoarele activități:

Asigurarea proceselor de SUPERVIZARE PROGRAMATICĂ a granturilor FG și Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS

- Prezentarea rezultatelor implementării proiectului iSoS în Republica Moldova, în cadrul grantului multicountry al Fondului Global pentru Europa de Est și Asia Centrală (EECA), aa. 2025–2027, în cadrul ședinței CNC TB/SIDA din 03 martie 2026.

Asigurarea IMPLICĂRII (engagement) reprezentanților grupurilor constituente în procesele CNC

- Facilitarea implicării incluzive și active a tuturor grupurilor constituente în procesele și activitățile implementate la nivelurile CNC, inclusiv elaborarea planurilor de activitate ale GTL Control TB, GTL Control HIV și GTL mixt Control HIV/TB.
- Discutarea propunerilor pentru finanțare, din contul economiilor Grantului GFTAM (aa.2024-2026), în cadrul ședinței GTL TB din 10 martie 2026 și a ședinței GTL HIV din 17 martie 2026.

Asigurarea proceselor OPERAȚIONALE (operations)

- Asigurarea organizării ședinței CNC TB/SIDA din 03 martie 2026, inclusiv: elaborarea agendei, comunicarea și coordonarea cu raportorii a subiectelor incluse pe ordinea de zi, invitarea membrilor CNC și a partenerilor, asigurarea aspectelor logistice, confirmarea participării, elaborarea notei informative pentru președintele CNC, a Hotărârii CNC și a Minutei ședinței CNC.
- Asigurarea proceselor administrative și operaționale, inclusiv funcțiile de bază ale Secretariatului CNC privind informarea și comunicarea la nivelul structurilor CNC.
- Asigurarea monitorizării îndeplinirii deciziilor și recomandărilor GTL, CNE și CNC.
- Menținerea comunicării și asigurarea fluxului de informații pe diverse subiecte ce țin de activitatea CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA.
- Publicarea și distribuirea informațiilor despre concursurile lansate de Recipientul Principal – IP UCIMP DS, pentru aplicarea proiectelor din partea ONG-urilor pentru activitățile de prevenire și control al TB și HIV/SIDA, pentru perioada anului 2026.
- Actualizarea site-ului CNC TB/SIDA www.ccm.md cu informații, anunțuri, rapoarte, documente aferente și procese verbale, acolo unde este necesar.

Asigurarea PLANIFICĂRII și RAPORTĂRII anuale

- Elaborarea Raportului de activitate al CNC TB/SIDA, pentru anul 2025, și prezentarea acestuia în cadrul ședinței CNC TB/SIDA din 03 martie 2026.

- Asigurarea procesului de raportare financiară al Grantului GFATM MDA-CFUND-2508, pentru anul 1 de implementare (2025), și remiterea Raportului către donator.
- Elaborarea Planului de lucru cu buget detaliat al CNC, pentru anul 2 de implementare (2026), consultarea și remiterea acestuia în adresa Fondului Global.

Asigurarea proceselor în cadrul SCRIERII APLICAȚIEI la Ciclul de Granturi 8 al Fondului Global (GC8)

- Elaborarea și remiterea, în adresa membrilor CNC și partenerilor, a Notei informative privind sesiunea de lansare a Ciclului de Granturi 8 al Fondului Global (GC8).
- Asigurarea comunicării cu partenerii privind pașii următori și organizarea dialogului de țară în contextul alocării oferite Republicii Moldova în GC8.
- Participarea la sesiunile, organizate în format online, de Fondul Global, privind orientările pentru Ciclul de Grant 8 (GC8).
- Organizarea unei ședințe tehnice (06 februarie 2026, format online) cu partenerii, pentru un prim schimb de idei și stabilirea unei înțelegeri comune asupra pașilor următori privind inițierea dialogului de țară pentru elaborarea Cererii de finanțare către Fondul Global.
- Elaborarea și asigurarea prezentării, în cadrul ședinței CNC din 03 martie 2026, a informațiilor preliminare privind procesul de pregătire a următoarei Cereri de finanțare a Fondului Global (ciclul GC8), pentru răspunsul național la TB și HIV/SIDA.

Alte ACTIVITĂȚI

- Asigurarea prezentării și aprobării, la nivelul CNC, a Mecanismului de răspuns multisectorial la tuberculoză (MAF-TB), inclusiv prezentarea proiectului Community-Driven Approaches for Transformative Change to Combat DR-TB” (Combat TB-DR).

Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2025-2027

Către **31 martie 2026**, din sursele **Grantului MDA-CFUND-2508**, au fost debursați 123 100.00 MDL, față de 1 025 000.00 MDL bugetați pentru anul 2026, ceea ce constituie 12%.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în **Anexa 4G**.

ANEXE**Anexe Partea 2**

Facilitatea de reformă și creștere pentru Republica Moldova - Împrumutul UE

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare, Planul de creștere al RM, aa. 2025-2027

Anexe Partea 3

Împrumutul și Granturile IBRD/ IDA

Anexa 3B: Utilizarea surselor de finanțare, Proiectul MIRS - Moldova, aa. 2024-2029

Anexe Partea 4

Grantul Consolidat GFATM, TB și HIV/SIDA

Anexa 4A: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, componenta TB, pentru anul 2026

Anexa 4B: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, componenta HIV, pentru anul 2026

Anexa 4C: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii oferite, de către organizațiile implementatoare, componenta HIV, pentru anul 2026

Anexa 4F: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. 3623 MDA-C-PCIMU, aa. 2024-2026 - componentele TB și HIV/SIDA

Grantul GFATM pentru finanțarea CNC TB/SIDA

Anexa 4G: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. MDA-CFUND-2508, aa. 2025-2027

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
„Planului de creștere al Republicii Moldova, pentru anii 2025-2027”
- situația la data de 31.03.2026**

Denumirea	Planificat 12 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare, %	Rezultate obținute
Venituri	49 385,0	99,0	0,0	Cifra de venituri include debursările efectuate de către Trezoreria de Stat, în baza sprijinului acordat de Uniunea Europeană, în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru RM – Acordul de împrumut dintre RM și Uniunea Europeană 2025-2027
Cheltuieli pe activitățile Planului de reformă (total)				-
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale la nivel național	14 385,0	99,0	1.0	Contractarea a trei specialiști, pentru oferirea sprijinului în planificarea rețelei spitalicești din Republica Moldova, și anume: un expert internațional recomandat de OMS și doi experți locali, cu rol de suport operațional și tematic pentru activitatea consultantului internațional.
Transformare digitală în sprijinul unor servicii medicale mai bune și mai ușor de accesat	35 000,0	0,0	0	Contractarea a cinci consultanți, pentru oferirea serviciilor de asistență tehnică, cu privire la : (i) elaborarea conceptului tehnic și arhitecturii digitale a Dosarului Electronic de Sănătate (DES); (ii) analiza cadrului legal, transpunerea Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS) și integrarea DES și a datelor secundare; (iii) evaluarea opțiunilor de infrastructură necesare pentru funcționarea DES la scară națională și elaborarea unui plan etapizat de implementare; (iv) realizarea unei evaluări complete a funcționalităților actuale și a fezabilității modernizării sau înlocuirii sistemelor informaționale SIA AMP și SIA AMS.
Diferența de curs	-	-		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	0,0	0,0		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,0	0,0		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”
- situația la data de 31.03.2026**

Acordul de împrumut IBRD nr. 9646-MD (2024-2029)

Denumirea	Planificat 3 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare, %	Rezultate obținute
Intrări	0,0	0,0		Cifra de intrări include debursările efectuate de către donatorul - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD), pentru realizarea activităților acordului de împrumut nr. 9646-MD (2024-2029)
Cheltuieli în cadrul împrumutului (total)	968,8	968,8	100	
Diferența de curs		424,9		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	24.061,6	16.872,5		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei		16.328,6		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”
- situația la data de 31.03.2026**

Acordul de grant IBRD nr. TF0C4575 (2024-2027)

Denumirea	Planificat 3 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare, %	Rezultate obținute
Venituri	0,0	0,0		Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD), prin Fondul Fiduciar pentru Prevenirea, Pregătirea și Răspunsul la Pandemii, pentru realizarea activităților acordului de grant nr. TF0C4575 (2024-2027)
Cheltuieli în cadrul grantului (total)	4.977,2	4.977,2	100	
Diferența de curs		325,4		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	5.184,3	6.945,2		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei		2.293,4		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”
- situația la data de 31.03.2026**

Acordul de grant IBRD/ IDA nr. TF0C7597 (2025-2028)

Denumirea	Planificat 3 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare, %	Rezultate obținute
Venituri	0,0	0,0		Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul - IBRD/IDA, prin Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), pentru realizarea activităților acordului de grant de co-finanțare nr. TF0C7597 (2025-2028)
Cheltuieli în cadrul grantului (total)	0,0	0,0		În perioada trimestrului I. 2026, nu au fost efectuate debursări.
Diferența de curs				
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei				
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei				

**Lista organizațiilor contractate pentru implementarea activităților de depistare ținută a tuberculozei și celor de informare, educare și suport psiho-social, pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, și bugetul planificat (MDL)
- per instituție și tip de activitate, anul 2026**

Denumirea organizației		Screening TB	Aderență tratament TB	Perfectare documente	Pachet motivațional pacienți TB staționar	Consolidare control TB penitenciare	TOTAL
1	AO AFI, mun. Chișinău	2.920.925,00	0	0	0	539.707,51	3.460.632,51
2	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	948.883,35	0	0	0	0	948.883,35
3	AO Speranța Terrei, mun. Bălți	1.043.187,50	206.795,00	2.500,00	0	0	1.252.482,50
4	AO SMIT, mun. Bălți	1.210.097,50	0	0	16.307,83	0	1.226.405,33
5	AO Asociația Psihologilor Tighina, or. Căușeni	500.730,00	165.436,00	2.000,00	0	0	668.166,00
6	AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, or. Soroca	792.822,50	62.038,50	750,00	0	0	855.611,00
7	AO Kovceg Dobrih Del, or. Rîbnița	903.540,00	122.193,00	1.500,00	0	0	1.027.233,00
8	AO Blagoe Delo, or. Tiraspol	903.540,00	122.193,00	1.500,00	0	0	1.027.233,00
9	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	821.400,00	122.193,00	1.500,00	0	0	945.093,00
10	AO Help Me, or. Ungheni	417.275,00	124.077,00	1.500,00	0	0	542.852,00
TOTAL, MDL		10.462.400,85	924.925,50	11.250,00	16.307,83	539.707,51	11.954.591,69

Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor privind implementarea activităților de depistare țintită a tuberculozei și celor de informare, educare și suport psiho-social, pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor, - per instituție și tip de activitate, anul 2026

Denumirea organizației		Screening TB	Aderență tratament TB	Perfectare documente	Pachet motivațional pacienți TB staționar	Consolidare control TB penitenciare*	TOTAL, beneficiari
1	AO AFI, mun. Chișinău	3500	0	0	0	125	3625
2	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	1137	0	0	0	0	1137
3	AO Speranța Terrei, mun. Bălți	1250	50	10	0	0	1310
4	AO SMIT, mun. Bălți	1450	0	0	77	0	1527
5	AO Asociația Psihologilor Tighina, or. Căușeni	600	40	8	0	0	648
6	AO Centrul de Asistență Socială Casa Speranțelor, or. Soroca	950	15	3	0	0	968
7	AO Kovceg Dobrih Del, or. Rîbnița	1100	30	6	0	0	1136
8	AO Blagoe Delo, or. Tiraspol	1100	30	6	0	0	1136
9	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1000	30	6	0	0	1036
10	AO Help Me, or. Ungheni	500	30	6	0	0	536
TOTAL, beneficiari		12587	225	45	77	125	13059

*Notă - 100 deținuți și 25 persoane eliberate din detenție

Anexa 4B

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFAO și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, inclusiv bugetul planificat (MDL) - per instituție și tip de activitate, anul 2026

Denumirea organizației		Prevenire HIV (PCD, LS, BSB, TG) - pachete de bază și atractiv	Aderență PTH	Aderență TFAO	PrEP	Aparate vending	Servicii mobile HIV	TOTAL
1	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	803.894,05	1.608.900,00	184.280,00	14.469,00	374.420,00	244.000,00	3.229.963,05
2	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	5.563.348,19	54.360,00	0	771.680,00	0	0	6.389.388,19
3	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	1.079.263,50	0	10.840,00	0	85.861,00	0	1.175.964,50
4	AO AFI, mun. Chișinău	2.025.179,00	0	0	0	0	0	2.025.179,00
5	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	2.473.030,00	63.420,00	121.950,00	28.938,00	124.500,00	221.100,00	3.032.938,00
6	AO Credința, mun. Chișinău	0	1.355.868,00	0	0	0	0	1.355.868,00
7	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	32.847,15	1.160.280,00	0	0	0	0	1.193.127,15
8	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	1.201.267,20	0	0	0	119.698,20	0	1.320.965,40
9	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	2.281.469,19	101.040,00	37.940,00	14.469,00	91.515,00	0	2.526.433,19
10	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	2.297.094,49	0	0	0	36.981,81	0	2.334.076,30
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	1.465.508,94	673.708,70	0	18.903,20	55.416,00	0	2.213.536,84
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	1.451.212,77	329.500,80	0	28.354,80	27.320,00	0	1.836.388,37
13	AO Trinity, or. Rîbnița	698.195,59	220.440,20	0	9.451,60	61.400,75	0	989.488,14
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	938.490,00	454.680,00	51.490,00	0	0	0	1.444.660,00
TOTAL, MDL		22.310.800,07	6.022.197,70	406.500,00	886.265,60	977.112,76	465.100,00	31.067.976,13

**Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV,
de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de asistență psihosocială în TFAO pentru GRSI (pachet de bază)
- per instituție și categorie de beneficiar, anul 2026**

	Denumirea instituției	PCDI	PCDNI	LS	BSB	PTH	TFAO	TG	TOTAL, beneficiari
1	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	350	300	500	0	0	20	0	1170
2	AO AFI, mun. Chișinău	0	0	2100	0	0	0	0	2100
3	AO Credința, mun. Chișinău	0	0	0	0	290	0	0	290
4	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	0	200	0	5111	0	0	80	5391
5	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	400	350	20	75	350	340	0	1535
6	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	880	550	831	170	40	70	0	2541
7	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	1500	551	350	0	0	0	0	2401
8	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	0	0	35	0	280	0	0	315
9	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	800	320	160	0	0	0	0	1280
10	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	1200	300	1000	0	0	225	0	2725
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	780	300	425	50	110	0	0	1665
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	416	300	500	300	115	0	0	1631
13	AO Trinity, or. Rîbnița	350	120	250	20	35	0	0	775
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	1000	0	0	0	180	95	0	1275
	TOTAL, beneficiari	7676	3291	6171	5726	1400	750	80	25094

**Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV,
de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH, de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet atractiv)
- per instituție și categorie de beneficiar, anul 2026**

	Denumirea instituției	LS	BSB	PTH	PrEP	TOTAL, beneficiari
1	AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei	0	0	0	0	0
2	AO AFI, mun. Chișinău	50	0	0	0	50
3	AO Credința, mun. Chișinău	0	0	688	800	1488
4	AO GenderDoc-M, mun. Chișinău	0	373	60	15	448
5	AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău	10	0	800	15	825
6	AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul	0	0	0	0	0
7	AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău	40	0	0	0	40
8	AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți	0	0	500	0	500
9	AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni	0	0	0	0	0
10	AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți	115	0	70	30	215
11	AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol	30	0	450	20	500
12	AO Programe Medico Sociale, or. Bender	40	10	50	30	130
13	AO Trinity, or. Rîbnița	15	0	150	10	175
14	Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)	0	0	0	0	0
	TOTAL, beneficiari	300	383	2768	920	4 371

Localitățile de acoperire și pachetele de servicii pentru GRIS, acordate de către organizațiile implementatoare, componenta HIV, pe parcursul a. 2026

Denumire intervenție	Pachetul de servicii și localitățile de acoperire
Programe de prevenire pentru PCDI și partenerii lor	Pachetul de servicii de bază pentru PCDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic cu agoniști de opiacee și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozajilor; consultații medicale; consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ocnița, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnita și Camenca.
Programe de prevenire pentru persoanele consumatoare de droguri non-injectabile și partenerii lor (PCDNI)	Pachetul de servicii de bază pentru PCDNI se axează pe următoarele servicii: (i) distribuirea de prezervative, pipe din sticlă pentru fumat, ruj igienic, șervețele intime, spray nazal cu apă de mare, sol. Miramistin, tab. Valeriană, polivitamine Revit; (ii) informarea, educarea și consilierea de la egal la egal; distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; (iii) consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; screening TB și referire/însoțire la serviciul medical,

	pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; (iv) activități de instruire pentru PCDNI și partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; consiliere psihologică; (v) oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDNI sunt implementate în sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Briceni, Ocnița, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; <i>regiunea Transnistreană</i> – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnîța și Camenca.
Tratamentul farmacologic cu agoniști de opioace (TFAO) și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI	Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale. Acoperirea geografică: suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic cu agoniști de opioace și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul și Comrat.
Programe de prevenire pentru LS și clienții lor	Pachetul de servicii de bază pentru LS se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială. Pachetul atractiv pentru LS include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). În caz de identificare a rezultatelor de laborator pozitive la una din infecții pachetul include și tratamentul persoanelor infectate.

	Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 27 localități (20 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Orhei, Sângerei, Căușeni, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnîța, Camenca.
Programe de prevenire pentru BSB	Pachetul de servicii de bază pentru BSB include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianti (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. Pachetul atractiv pentru BSB include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_M. hominis, PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). În caz de identificare a rezultatelor de laborator pozitive la una din infecții pachetul include și tratamentul persoanelor infectate. Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnîța, Camenca.
Programe de prevenire pentru TG	Pachetul de servicii de bază pentru TG include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianti (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea

	reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.
Programe de servicii de îngrijire și suport pentru PTH	Pachetul de bază de servicii pentru PTH este destinat pentru persoanele PTH noi, gravide, copii, coinfecția HIV/TB și persoanele reîntoarse în tratament ARV și include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației ARV); asistență familiei/rudelor. Pachetul suplimentar de servicii este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor. Acoperirea geografică: serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 42 de teritorii administrative (35 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineț, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnîța, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3).
Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI	Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare rapidă la HIV. Acoperirea geografică: serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale r. Nistru.

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală
și al tuberculozei în Moldova”, aa. 2024-2026
- situația la data de 31.03.2026**

Denumirea	Planificat 12 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	114 870,50	26 767,24	23%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU, aferentă perioadei de implementare aa. 2024-2026
Cheltuieli pe modulele grantului (total)	118 019,80	31 431,98	27%	-
1. Modul: Pachet de prevenire BSB	7 125	4 081	57%	(i) Implementarea programelor de prevenire pentru BSB (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 6 organizații active în domeniu - 3 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de prevenire pentru TG, în anul 2026, prin intermediul organizației AO GENDERDOC-M, Chișinău, doar pe malul drept. (iii) Implementarea programelor pentru BSB (pachet atractiv), în anul 2026, prin intermediul a 2 organizații – 1 de pe malul drept și 1 de pe malul stâng. (iv) Implementarea programelor de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru BSB și alte GRSI, în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (v) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul BSB/TG, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (vi) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul BSB/TG, în regiunea transnistreană.
2. Modul: Pachet de prevenire LS	7 812	3 327	43%	(i) Implementarea programelor de prevenire pentru LS (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 11 organizații – 8 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor pentru LS (pachet atractiv), în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng.

				(iii) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul LS, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (iv) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul LS, în regiunea transnistreană.
3. Modul: Pachet de prevenire PCD	14 500	6 374	44%	(i) Implementarea serviciilor de prevenire în rândul persoanelor consumatoare de droguri non-injectabile - PCDNI (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 10 organizații - 7 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de schimb de seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul ANP și a 9 organizații - 6 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (iii) Oferirea serviciilor de prevenire prin intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor. (iv) Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI. (v) Implementarea componentei psiho-sociale și de suport al TFAO, în anul 2026, doar pe malul drept, de ANP și 4 asociații obștești pe malul drept. (vi) Oferirea serviciilor de prevenire în rândul PCDNI. (vii) Procurarea de consumabile pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCDI și PCDNI, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (viii) Procurarea testelor rapide la HIV, HCV și HBV, pentru a. 2026, destinate activităților de prevenire HIV în rândul PCD, în regiunea transnistreană.
4. Modul: Pachet de prevenire pentru persoanele aflate în închisori și în alte locuri închise	2 610	1 160	44%	(i) Implementarea programelor de reducere a riscurilor de consum de droguri, în rândul deținuților care consumă droguri injectabile, în anul 2026, prin intermediul ANP, în 15 penitenciare (13 de pe malul drept și 2 de pe malul stâng). (ii) Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și echipamente IT, destinate activităților de prevenire HIV în rândul deținuților, pentru ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Procurarea automatelor de distribuție a consumabilelor destinate sectorului penitenciar.
5. Modul: Servicii de testare HIV diferențiată	3 617	515	14%	(i) Procurarea testelor rapide de auto-diagnosticare la HIV, pentru GRSI – destinate organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV. (ii) Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu HIV (contractare doi consultanți naționali, ambele maluri ale r. Nistru).

				(iii) Implementarea activităților de testare index la HIV și sifilis. (iv) Implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV, în conformitate cu Standardul ISO 15189. (v) Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV. (vi) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR HIV. (vii) Desemnarea și consolidarea/ dotarea laboratoarelor regionale de referință HIV/ ITS (procurare seturi de echipamente IT, destinate laboratoarelor raionale, pe lângă cele șase cabinete TARV noi deschise în anul 2026). (viii) Dezvoltarea și implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru HIV/ ITS, în cadrul LNR și altor Centre de Testare HIV/ ITS. (ix) Procurarea testelor rapide de diagnosticare la HIV și Sifilis pentru populația generală, pe malul stâng al r. Nistru. (x) Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV și determinarea statutului nou-născuților din mame infectate cu HIV, pe malul stâng al r. Nistru. (xi) Implementarea și adoptarea autotestării la HIV, în rândul populației generale, prin achiziționarea de teste rapide pentru auto-testare la HIV, care vor fi disponibile gratuit, în toată rețeaua Farmacia Familiei, de pe malul drept al r. Nistru.
6. Modul: Tratament, îngrijire și suport HIV	11 023	5 258	48%	(i) Implementarea programelor de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2026, prin intermediul a 7 organizații – 4 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (ii) Implementarea programelor de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în anul 2026, prin intermediul a 8 organizații – 5 de pe malul drept și 3 de pe malul stâng. (iii) Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții ce se află în TARV. (iv) Procurarea medicamentelor ARV pentru copiii HIV+ cu vârsta de până la 10 ani. (v) Achiziția de benzatin benzilpenicilină pentru tratamentul sifilisului. (vi) Implementarea programelor de suport și monitorizare destinate femeilor însărcinate HIV+ pentru punerea la evidență în timp util și menținerea aderenței acestora la tratamentul ARV, în anul 2026, de IMSP SCBI Toma Ciorbă, pe ambele maluri ale r. Nistru. (vii) Advocacy și asistență tehnică pentru deschiderea cabinetelor TARV, la nivelul spitalelor raionale (dotarea cu șase seturi de echipamente IT și multimedia a

				celor șase cabinete raionale de diagnostic și tratament HIV, care au fost deschise, pe parcursul anului 2026). (viii) Asigurarea suportului echipei naționale în procesul de Descentralizare TARV (contractare 3 experți naționali, malul drept). (ix) Instruirea specialiștilor din cadrul Cabinetelor regionale/ raionale TARV cu privire la abordarea nevoilor de gen ale beneficiarilor și furnizorilor de servicii. (x) Monitorizarea eficienței tratamentului ARV prin achiziționarea de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4, pe malul stâng al r. Nistru.
7. Modul: Reducerea barierelor legate de drepturile omului în calea serviciilor HIV/TB	913	0	0%	(i) Campanii de advocacy, implementate de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău, în anul 2026. (ii) Îmbunătățirea legilor, reglementărilor și politicilor cu privire la infecția cu HIV și co-infecția HIV/TB, în anul 2026, de AO Inițiativa Pozitivă, pe ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Organizarea de sesiuni de informare de la egal la egal, în anul 2026, pe malul drept al r. Nistru, de AO SMIT, Bălți, și pe malul stâng, de AO Programe Medico-Sociale, Bender.
8. Modul: Diagnosticul, tratamentul și îngrijirea TB	8 566	1 686	20%	(i) Asigurarea controlului extern și de rutină (intern) al calității pentru LNR TB. (ii) Procurarea echipamentelor și consumabilelor de laborator în microbiologia TB. (iii) Asigurarea mentenanței echipamentelor de screening și testare la TB. (iv) Înlocuirea modulelor GeneXpert® ale echipamentelor Cepheid. (v) Tratamentul video asistat al TB (VST), în anul 2026, implementat pe malul drept al r. Nistru – de departamentul de coordonare a PNRT, din cadrul IMSP IP Chiril Draganiuc, și pe malul stâng – de AO Programe Medico-Sociale, Bender.
9. Modul: Diagnosticul, tratamentul și îngrijirea tuberculozei rezistente la medicamente (DR)	19 406	385	2%	(i) Procurarea testelor rapide pentru diagnosticul TB și DST (BACTEC™ MGIT™, Xpert®, Capilia™ TB Neo). (ii) Procurarea testelor moleculare pentru detectarea rapidă a mutațiilor asociate cu TB-DR (GenoType HAIN). (iii) Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor de spută către LNR și LRR, pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (acorduri de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender).

				(iv) Oferirea de stimulente financiare pentru aderența în tratament a pacienților de pe malul stâng al r. Nistru (acord de co-finanțare, pentru aa. 2024-2026 – cu Spitalul TB Bender). (v) Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la nivel central, și distribuția medicamentelor TB, în teritorii, inclusiv în regiunea de est a Rep. Moldova (acorduri de co-finanțare a activităților PNRT, pentru aa. 2024-2026 – cu IMSP IP Chiril Draganiuc și Spitalul TB Bender).
10. Modul: Prevenirea TB/DR-TB	3 107	2	0%	(i) Procurarea testelor cutanate bazate pe antigenul TB (TBST) pentru infecția Mycobacterium tuberculosis (MTB). (ii) Implementarea regimurilor noi de tratament profilactic al infecției tuberculoase la adulții contacți ai pacienților cu TB pulmonară și ai persoanelor din alte GRSI. (iii) Dezvoltarea și promovarea materialelor de informare, educare și comunicare pentru diferite grupuri țintă – implementată de Centrul PAS.
11. Modul: Populații cheie și vulnerabile (KVP) – TB/DR-TB	14 477	6 138	42%	(i) Asigurarea depistării TB, prin examinare radiologică, în rândul populației din GRSI (migranți externi, persoane fără adăpost, persoane din teritorii cu acces redus la servicii de sănătate), la nivel de comunitate, în anul 2026, prin intermediul a 10 organizații (7 organizații de pe malul drept al r. Nistru și 3 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stâng). (ii) Asigurarea depistării tuberculozei, prin intermediul echipamentului radiologic ultraportabil, în rândul populației din GRSI (PCD, PAFA), cu suportul organizațiilor societății civile (2 organizații de pe malul drept al r. Nistru). (iii) Stimularea financiară a personalului din ONG-uri pentru identificarea și înrolarea în tratament a persoanelor cu TB. (iv) Asigurarea activităților de informare, educare și suport psiho-social, în scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirii recidivelor, în anul 2026, prin intermediul a 10 asociații obștești active în domeniu (7 – de pe malul drept al r. Nistru și 3 – de pe malul stâng). (v) Desfășurarea sesiunilor de informare și distribuția pachetelor motivaționale (igienice), în scopul creșterii aderenței la tratament, în rândul populației generale, în anul 2026 – pe malul drept al r. Nistru (AO SMIT, Bălți). (vi) Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin acompanierea și oferirea de suport persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, în anul 2026 – pe malul drept al r. Nistru (AO AFI, Chișinău).

12. Modul: RSSH: Consolidarea sistemelor comunitare	3 360	0	0%	(i) Monitorizare condusă de comunitate (CLM) a activităților de: (1) achiziționare de medicamente și dispozitive medicale (asistență tehnică), și (2) furnizare de servicii HIV, TB și TFAO (asistență tehnică), inclusiv în locurile de detenție, în anul 2026 – implementate de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (ii) Pilotarea recompensării pacienților, în activitățile de prevenire și tratament HIV (gamificare) – implementată de AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (iii) Implementarea activităților de monitorizare comunitară a răspunsului național la TB, prin intermediul modulului CLM, din cadrul aplicației mobile a platformei I LIKE VST, în anul 2026, prin intermediul a șase organizații active în domeniu, malul drept. (iv) Acțiuni de advocacy la nivel comunitar pentru consolidarea colaborării dintre partenerii și actorii implicați în domeniul HIV, prin intermediul AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău. (v) Implementarea activităților de implicare, relaționare și coordonare, la nivel de comunitate, în anul 2026, pe malul drept al r. Nistru – AO SMIT, Bălți, și pe malul stâng – AO Programe Medico-Sociale, Bender. (vi) Asigurarea funcționalității platformei de instruire digitală a furnizorilor de servicii, în domenii ce țin de sănătate publică, epidemia HIV, aspecte de gen, etc. - https://formare.md/, implementată în aa. 2024-2025 – în perioada anului 2026, de AO UES, Bălți. (vii) Consolidarea Platformei organizațiilor active în domeniul TB, în anul 2026, coordonată de AO SMIT, Bălți, cu implicarea organizației AO UES, Bălți – în calitate de secretar al platformei.
13. Modul: RSSH: Sisteme de monitorizare și evaluare	6 733	101	1%	(i) Dezvoltarea sistemelor informaționale în domeniul TB (SIME TB) și în domeniul HIV (SIME HIV-ITS). (ii) Asigurarea vizitelor complexe de M&E de rutină în teren, în ONG-urile active în domeniile HIV și TB. (iii) Revizuirea protocolului clinic național HIV (contractare patru consultanți naționali). (iv) Susținerea și dezvoltarea platformei online – centru „hub” informațional TB/HIV, parte a site-ului CNC, în perioada aa. 2024 – 2026 (contractare un consultant național). (v) Elaborarea noului Program Național de Răspuns la Tuberculoză (aa. 2026-2030), prin selectarea a 11 experți naționali. (vi) Desfășurarea studiului operațional: Evaluarea genotipurilor HIV și a rezistenței la medicamentele ARV, prin metoda de genotipare HIV.

				(vii) Implementarea registrului național de informații pentru Testarea HIV/ITS/HV în Centrele de Testare HIV/ITS (contractare un consultant național – Centrul PAS).
14. Modul: Managementul programului	14 769	2 405	16%	(i) Acordare de suport Unității de Coordonare a PNRT. (ii) Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS.
Diferența de curs		337,52	n/a	
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	3 149,30	5 901,79		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	0,00	1 574,57		

**Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile
Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB/SIDA
- situația la data de 31.03.2026**

Denumirea	Planificat 12 luni 2026, mii lei	Executat 3 luni 2026, mii lei	Nivelul de executare	Rezultate obținute
Venituri	1 025,0	0,0	0%	Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-2508.
Cheltuieli pe activitățile grantului (total)	1 025,0	123,1	12%	-
Activități ale secretariatului KAP (populații cheie afectate – ONG-urile active în domeniul TB/SIDA)	146,2	0,0	0%	Cheltuieli nu au avut loc în legătură cu faptul că procedura de selectare a secretarului comitetului KAP încă nu a fost finalizată. Implementarea activităților, conform planului de acțiuni al secretariatului KAP, va fi realizată pe parcursul perioadei următoare de raportare.
Activități ale secretariatului Consiliului Național de Coordonare (CNC) TB/SIDA	878,8	123,1	12%	A fost remunerat personalul secretariatului CNC TB/SIDA. Au avut loc ședințe CNC și ale comitetului de supraveghere, au fost efectuate cheltuieli pentru funcționarea oficiului CNC TB/SIDA.
Diferența de curs		5,5		
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei	221,8	324,4		
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei	221,8	206,8		